ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

Cochabamba, 07 de enero de 2022
D.I.M.B. N° 061/2022

A: Ing. Rene Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DE: Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Ref.: RESPUESTA A MEMORÁNDUM Nº 0003/2022

Mediante la presente me dirijo a su Autoridad para dar cumplimiento a Memorándum Nº 0003/2022 en el cual solicita los informes correspondientes del departamento para realizar el CIERRE DE GESTIÓN 2021 y detallado a continuación:

1. Se remitió el informe correspondiente a la Secretaria de Planificación el estado de cada uno de los proyectos asignado al Departamento hasta el 31/12/2021. (se adjunta fotocopia del mismo).
2. Se remitieron todas las planillas de Avance de Obra con las firmas correspondientes a la unidad Financiera mismas que fueron Devengados en su totalidad.
3. Se realizaron acciones para desestimar proyectos de gestiones pasadas. (se adjunta copia del mismo).
4. No existen hechos relevantes para informar en los proyectos del departamento.

Es cuanto se informa para fines consiguientes, sin otro particular me despido,

Atentamente. -

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RECIBIDO
07 ENE. 2022
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

O.E.V./RNB
C.c. Archivo

PUNTO 1

INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS AL 31/12/2021

HR: 000305

ALCALDÍA DE COCHABAMBA | Cocha somos progreso

04 ENE. 2022

Cochabamba, 03 de Enero de 2022
D.I.M.B. N° 0019/2022

A: Arq. Mijaíl Wendel Mercado Hidalgo
Secretario Municipal de Secretaría de Planificación y Medio Ambiente

VIA: Ing. Gustavo O. Navia Mallo
Secretario Municipal de Secretaría de Desarrollo de Infraestructura Territorial

Ing. Gustavo O. Navia M.
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. René Quiroga Viscarra
Director de Obras Públicas

Ing. René Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE: Ing. Oscar A. Estrada Vargas
Jefe Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios

Ref. : <u>REMISION – FICHAS TECNICAS PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 31 – INFORME CUATRIMESTRAL</u>

De mi consideración:

Habiéndose elaborado el Informe Cuatrimestral de los Proyectos a cargo del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios (mes de Diciembre), remito para su revisión y consideración en medio impreso dicho informe.

Sin otro particular me despido con las consideraciones del caso.

Atentamente.

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RECIBIDO
04 ENE 22
DIR. DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

C.c. Archivo

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Calle Santivañez esq. Avaroa S/N
Telf.: 4258030 Interno: 4344
www.cochabamba.bo

INFORME ESTADO DE OBRAS MES DE DICIEMBRE GESTION 2021

DEPARTAMENTO: INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION	UNID EJEC	PRESUPUESTO VIGENTE	FICHA AMBIENTAL	CUENTA CON DBC	INSCRITO EN EL SICOES	DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	% DE AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
17 C016978000000 000	CONST. DISTRIBUIDOR PUENTE COBIJA (OP)	31	29.999,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	4600	4600	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 C018209000000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS DE LA CIUDAD (OP) COCHABAMBA	31	164.220,00	N/C	N/C	N/C	164.220,00	100,00	100	METRO CUADRADO	405827	405827	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 C019128000000 000	AMPL. AV OQUENDO FACE II MUN. COCHABAMBA	31	50.000,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	22050		SE SUSPENDIO LA EJECUCION AL NO HABERSE REALIZADO LA EXPROPIACIÓN CORRESPONDIENTE PARA AMPLIAR EL ANCHO DE CALZADA
17 13010094600000 000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB DELICIAS D4	31	1.500,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	440		
17 13010107700000 000	CONST. ALMACEN OBRAS PUBLICAS D10	31	656.046,00	N/C	N/C	N/C	522.545,68	79,65	60	METRO CUADRADO	2762	1657	EL % DE EJECUCIÓN ES CONCERNIENTE A LA OBRA GRUESA
17 13010214800000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE OTB MARYKNOLL D2	31	20.400,00	N/C	N/C	N/C	20.400,00	100,00	100	METRO CUADRADO	11497	11497	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010239700000 000	CONST. ASF. FLEX. Y CONFORM.PLATAFORMA C/ OTB SERGIO ALMARAZ D4	31	5.000,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	490		
17 13010324600000 000	CONST. ASF. FLEX. DE VIAS OTB VILLA MERCEDES D3	31	17.020,00	N/C	N/C	N/C	17.020,00	100,00	100	METRO CUADRADO	3072	3072	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010325700000 000	CONST. ASF. S/CAPA BASE C. SEVERO OCHOA OTB SERGIO ALMARAZ D4	31	4.600,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	430		
17 13010326000000 000	CONST. ASF. FLEX. AV. ARQUIMEDES OTB BARRIO MILITAR D4	31	4.600,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	805		
17 13010326800000 000	CONST. ASF. VIAS SECTOR CENTRAL OTB SERENA CALICANTO D.8	31	51.750,00	N/C	N/C	N/C	51.750,00	100,00	100	METRO CUADRADO	17260	17260	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010327300000 000	CONST. ASF. S/EMP C. F.AGUILO OTB UNIVERSITARIO ALTO D8	31	138.690,00	N/C	N/C	N/C	138.690,00	100,00	100	METRO CUADRADO	14798	14798	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010327500000 000	CONST. ASF/VIAS C. ESMERALDAS, PORTUGAL OTB EL SALVADOR D8	31	68.540,00	N/C	N/C	N/C	68.540,00	100,00	100	METRO CUADRADO	11508	11508	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010392700000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS DISTRITOS 6-9-14	31	8.024.165,00	N/C	N/C	N/C	8.024.165,00	100,00	75	METRO CUADRADO	377546	283159	EN EJECUCION
17 13010436000000 000	CONST. ASF.S/EMP. C.GUERRILLEROS Y ADYAC. OTB 3º VILLA SUD D.5	31	29.900,00	N/C	N/C	N/C	29.900,00	100,00	100	METRO CUADRADO	3104	3104	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010441800000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS D7	31	22.280,00	N/C	N/C	N/C	22.057,50	99,00	80	METRO CUADRADO	10862	8690	EN EJECUCION
17 13010441900000 000	MEJ. VIAS COMUNA ALEJO CALATAYUD	31	55.599,70	N/C	N/C	N/C	55.359,70	99,57	80	METRO CUADRADO	40586	32469	EN EJECUCION
17 13010442000000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS DISTRITOS 1 Y 2	31	2.070,00	N/C	N/C	N/C	2.070,00	100,00	100	METRO CUADRADO	22488	22488	CONCLUIDO
17 13010442100000 000	MEJ. VIAS SUB-ALCALDIA MOLLE	31	6.670,00	N/C	N/C	N/C	6.670,00	100,00	70	METRO CUADRADO	49860	34902	EN EJECUCION
17 13010442200000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS SUBALCALDIA ADELA ZAMUDIO	31	3.680,00	N/C	N/C	N/C	3.680,00	100,00	50	METRO CUADRADO	26312	13156	EN EJECUCION
17 13010442300000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS CIRCUITO BOLIVIA	31	8.165,00	N/C	N/C	N/C	8.165,00	100,00	100	METRO CUADRADO	21800	21800	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010443400000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB BELEN D9	31	230,00	N/C	N/C	N/C	230,00	100,00	100	METRO CUADRADO	1724	1724	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010443500000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB NUEVO AMANECER D9	31	575,00	N/C	N/C	N/C	575,00	100,00	100	METRO CUADRADO	3448	3448	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010443700000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS J.V. PAJCHA D9	31	575,00	N/C	N/C	N/C	575,00	100,00	100	METRO CUADRADO	3448	3448	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010443800000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS J.V. BAJO KARA KARA D9	31	920,00	N/C	N/C	N/C	920,00	100,00	100	METRO CUADRADO	5172	5172	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010443900000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB CABAÑA VIOLETA D9	31	690,00	N/C	N/C	N/C	690,00	100,00	100	METRO CUADRADO	4052	4052	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010444000000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS J.V. KARA KARA D9	31	575,00	N/C	N/C	N/C	575,00	100,00	100	METRO CUADRADO	3448	3448	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010444200000 000	CONST. ASF/VIAS MOLINO ALTO CENTRAL OTB EL MOLINO D.8	31	63.460,00	N/C	N/C	N/C	63.460,00	100,00	100	METRO CUADRADO	7228	7228	CONCLUIDO
17 13010452300000 000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB V. CANDELARIA D2	31	460,00	N/C	N/C	N/C	460,00	100,00	100	METRO CUADRADO	3018	3018	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010452400000 000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB H. CONDEBAMBA D2	31	345,00	N/C	N/C	N/C	345,00	100,00	100	METRO CUADRADO	1294	1294	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010452500000 000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO OTB V. MOSCU D1	31	27.140,00	N/C	N/C	N/C	27.140,00	100,00	100	METRO CUADRADO	5426	5426	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010453800000 000	CONST. ASFALTO DE VIAS SD.AG.SUB CENTRAL MAICA D9	31	85.314,00	N/C	N/C	N/C	84.432,50	98,97	100	METRO CUADRADO	21940	21940	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010464200000 000	CONST. ASF/ CALLE 2 DE ABRIL OTB MULA MAYU D.8	31	553.041,00	N/C	N/C	N/C	553.041,00	100,00	100	METRO CUADRADO	6268	6268	CONCLUIDO
17 13010464300000 000	CONST. ASF S/EMP. ZONA SUD OTB S. MIGUEL A. TENSION D.8	31	469.044,00	N/C	N/C	N/C	469.044,00	100,00	100	METRO CUADRADO	5828	5828	CONCLUIDO
17 13010464700000 000	CONST. ASF. VIAS ZONA SUD OTB LACMA CERRO BLANCO D.5	31	377.100,00	N/C	N/C	N/C	377.100,00	100,00	100	METRO CUADRADO	4310	4310	CONCLUIDO
17 13010467000000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS SECTOR NOR OESTE JV TIQUIRANI D.15	31	118.800,00	N/C	N/C	N/C	118.800,00	100,00	100	METRO CUADRADO	1724	1724	CONCLUIDO

	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION	UNID EJEC	PRESUPUESTO VIGENTE	FICHA AMBIENTAL	CUENTA CON DBC	INSCRITO EN EL SICOES	DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	% DE AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
17 13010495600000 000	CONST. RECARPETADO CALLE IRIGOYEN ENTRE CALLE YUQUI Y CALLE MOYO MOYO OTB IRIGOYEN D3	31	183.170,00	N/C	N/C	N/C	182.949,90	99,88	0	METRO CUADRADO	1892		COMPRA DE MATERIALES
17 13010495700000 000	CONST. RECARPETADO CALLE ALEXANDER FLEMING Y CALLE ISSAC NEWTON OTB EUCALIPTOS D4	31	82.790,00	N/C	N/C	N/C	82.712,92	99,91	100	METRO CUADRADO	840	840	CONCLUIDO
17 13010496000000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS OTB ALAMOS D4	31	108.720,00	N/C	N/C	N/C	108.571,20	99,86	100	METRO CUADRADO	1222	1222	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010496100000 000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO EN VIAS OTB AMIG D4	31	59.881,00	N/C	N/C	N/C	59.837,00	99,93	0	METRO CUADRADO	698		COMPRA DE MATERIALES
17 13010496200000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE SOBRE EMPEDRADO DE TRES VIAS OTB PAMPA GRANDE D4	31	267.315,00	N/C	N/C	N/C	267.147,80	99,94	0	METRO CUADRADO	3302		COMPRA DE MATERIALES
17 13010496400000 000	CONST. ASF FLEXIBLE AV VICTOR PAZ ESTENSORO OTB VICTOR PAZ E D6	31	26.820,00	N/C	N/C	N/C	4.080,00	15,21	0	METRO CUADRADO	3114		COMPRA DE MATERIALES
17 13010496600000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE DE 4 VIAS OTB EUCALIPTOS NORTE D7	31	144.915,00	N/C	N/C	N/C	144.788,44	99,91	0	METRO CUADRADO	1682		COMPRA DE MATERIALES
17 13010497000000 000	CONST. ASF FLEXIBLE OTB YURAJ RUMY D14	31	141.350,00	N/C	N/C	N/C	141.345,20	100,00	0	METRO CUADRADO	1768		COMPRA DE MATERIALES
17 13010497600000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE DE VIA CANAL DE RIEGO ENTRE AV. SAUCARI Y MACHACAMARCA OTB SEGUNDO GRUPO D14	31	127.157,00	N/C	N/C	N/C	126.995,80	99,87	0	METRO CUADRADO	1466		COMPRA DE MATERIALES
17 13010498000000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE LADO SUD MANZANO 500-536 Y LADO NORTE MANZANO 617 OTB BELLO HORIZONTE D14	31	116.806,00	N/C	N/C	N/C	116.714,24	99,92	0	METRO CUADRADO	1294		COMPRA DE MATERIALES
17 13010498600000 000	CONST. ASFALTADO CALLE NORBERTO FUNES Y CALLE PARALELA MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ OTB WARA WARA D1	31	119.316,00	N/C	N/C	N/C	119.177,72	99,88	0	METRO CUADRADO	1300		COMPRA DE MATERIALES
17 13010499100000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB EL BOSQUE D2	31	380.955,00	N/C	N/C	N/C	380.955,00	100,00	100	METRO CUADRADO	3500	3500	CONCLUIDO
17 13010499200000 000	CONST. ASFALTADO CALLE ASARPAYA Y CALLE OLLANTA OTB COLQUIRI NORTE D2	31	178.641,00	N/C	N/C	N/C	178.492,36	99,92	0	METRO CUADRADO	1950		COMPRA DE MATERIALES
17 13010499500000 000	CONST. RECARPETADO C ARANI, ANGOSTURA, CLIZA OTB ALEJO CALATAYUD D10	31	27.390,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	3732		
17 13010499600000 000	CONST. RECARPETADO CALLE ANTEZANA OTB ALEJO CALATAYUD D10	31	7.680,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	1120		
17 13010499700000 000	CONST. RECARPETADO CALLE JUNIN OTB GERONIMO DE OSORIO D10	31	48.223,84	N/C	N/C	N/C	29.323,84	60,81	0	METRO CUADRADO	2612		COMPRA DE MATERIALES
17 13010514300000 000	CONST. ASF S/EMP DE VIAS SECTOR OESTE OTB NUEVOS HORIZONTES D9	31	3.120,00	N/C	N/C	N/C	3.120,00	100,00	100	METRO CUADRADO	386	386	CONCLUIDO
17 13010525500000 000	CONST. ASF S/EMP SECTOR NORTE OTB EL SALVADOR D8	31	23.750,00	N/C	N/C	N/C	23.750,00	100,00	100	METRO CUADRADO	5108	5108	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010526000000 000	CONST. ASF DE 7 VIAS OTB S MIGUEL ALTA TENSION D8	31	8.160,00	N/C	N/C	N/C	8.160,00	100,00	100	METRO CUADRADO	6872	6872	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010526100000 000	CONST. ASF DE 7 VIAS OTB NUEVO AMANECER D8	31	21.570,00	N/C	N/C	N/C	21.570,00	100,00	100	METRO CUADRADO	2610	2610	CONCLUIDO
17 13010526200000 000	CONST. ASF S/CAPA BASE DE 1 VIA OTB VILLA BOLIVAR D8	31	7.500,00	N/C	N/C	N/C	7.500,00	100,00	100	METRO CUADRADO	970	970	CONCLUIDO
17 13010526300000 000	CONST. ASF S/EMP ZONA PRIMAVERA-COSTANERA OTB EL MOLINO D8	31	60.930,00	N/C	N/C	N/C	60.930,00	100,00	100	METRO CUADRADO	7228	7228	CONCLUIDO
17 13010526500000 000	CONST. ASF DE 3 VIAS OTB MONTE OLIVOS D8	31	14.450,00	N/C	N/C	N/C	13.438,50	93,00	100	METRO CUADRADO	1732	1732	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010526600000 000	CONST. ASF S/EMP VIA CENTRAL JV LOS OLIVOS D8	31	5.450,00	N/C	N/C	N/C	5.068,50	93,00	100	METRO CUADRADO	690	690	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010526700000 000	CONST. ASF S/EMP SECTOR SUD OTB UNIVERSITARIO BAJO D5	31	22.325,00	N/C	N/C	N/C	22.325,00	100,00	100	METRO CUADRADO	4724	4724	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010527200000 000	CONST. RECARPETADO DE 4 PASAJES OTB PQ DEL NIÑO D10	31	15.750,00	N/C	N/C	N/C	14.647,50	93,00	100	METRO CUADRADO	1866	1866	CONCLUIDO
17 13010527300000 000	CONST. ASF S/EMPEDRADO C/MANUEL ARAUCO OTB SALOMON KLEIN D12	31	6.750,00	N/C	N/C	N/C	6.277,50	93,00	100	METRO CUADRADO	862	862	CONCLUIDO
17 13010536300000 000	CONST. ASF S/EMP CALLE PARIENTE OTB JARKAS D1	31	6.750,00	N/C	N/C	N/C	6.277,50	93,00	100	METRO CUADRADO	816	816	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010537200000 000	CONST. ASF S/CAPA BASE C. QHALUYU OTB JARDIN TAQUIÑA D2	31	5.450,00	N/C	N/C	N/C	5.068,50	93,00	100	METRO CUADRADO	680	680	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010544000000 000	CONST. ASF S/EMP DE 3 CALLES OTB VILLA CANDELARIA D2	31	199.986,28	N/C	N/C	N/C	199.986,28	100,00	100	METRO CUADRADO	2586	2586	CONCLUIDO
17 13010544100000 000	CONST. ASF S/EMP CALLE LADO QORIPACHA OTB LOS CEIBOS D2	31	5.450,00	N/C	N/C	N/C	5.068,50	93,00	100	METRO CUADRADO	646	646	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010544200000 000	CONST. ASF S/EMP DE 3 CALLES OTB ERNESTO PEREIRA D2	31	14.450,00	N/C	N/C	N/C	13.438,50	93,00	75	METRO CUADRADO	1724	1293	PENDIENTE POR DEMOLICION DE MURO
17 13010544300000 000	CONST. ASF S/EMP DE 1 VIA OTB LINDA POZZI D3	31	6.750,00	N/C	N/C	N/C	6.277,50	93,00	100	METRO CUADRADO	862	862	CONCLUIDO
17 13010544400000 000	CONST. ASF S/EMP 3 CALLES OTB PARQUE PIRAI D6	31	1.800,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	2388		
17 13010549700000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE VARIAS VIAS OTB ALTO KHARA KHARA D15	31	19.285,00	N/C	N/C	N/C	19.177,84	99,44	100	METRO CUADRADO	1724	1724	CONCLUIDO
17 13010549800000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE VARIAS VIAS OTB 2 DE AGOSTO D15	31	19.285,00	N/C	N/C	N/C	19.177,84	99,44	100	METRO CUADRADO	1724	1724	CONCLUIDO
17 13010549900000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE VARIAS VIAS OTB LOMAS DE SAN MIGUEL D15	31	138.203,00	N/C	N/C	N/C	138.093,28	99,92	100	METRO CUADRADO	1724	1724	CONCLUIDO
17 13010550000000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE VARIAS VIAS OTB 27 DE FEBRERO D15	31	19.285,00	N/C	N/C	N/C	19.177,84	99,44	100	METRO CUADRADO	1724	1724	CONCLUIDO

	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION	UNID EJEC	PRESUPUESTO VIGENTE	FICHA AMBIENTAL	CUENTA CON DBC	INSCRITO EN EL SICOES	DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	% DE AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
17 13010550100000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE VARIAS VIAS OTB SAN MIGUEL 1 D15	31	19.285,00	N/C	N/C	N/C	19.177,84	99,44	100	METRO CUADRADO	1724	1724	CONCLUIDO
17 13010550200000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE VARIAS VIAS OTB CENTRAL SAN MIGUEL D15	31	19.285,00	N/C	N/C	N/C	19.123,44	99,16	100	METRO CUADRADO	1724	1724	CONCLUIDO
17 13010550300000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE VARIAS VIAS OTB KHASA MAYU D15	31	19.285,00	N/C	N/C	N/C	19.126,44	99,18	100	METRO CUADRADO	1724	1724	CONCLUIDO
17 13010589700000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS C. PALMERAS Y ADYACENTES OTB VILLA MOSCU D1	31	456,00	N/C	N/C	N/C	288,80	63,33	100	METRO CUADRADO	2530	2530	CONCLUIDO
17 13010590800000 000	CONST. ASFALTO S/ CAPA BASE DE 2 VIAS OTB LINDA POZZI D3	31	396,00	N/C	N/C	N/C	250,80	63,33	0	METRO CUADRADO	1445		COMPRA DE MATERIALES
17 13010591000000 000	CONST. ASFALTO DE 1 VIA SOBRE EMPEDRADO OTB UYUNI D4	31	2.684,00	N/C	N/C	N/C	53,20	1,98	0	METRO CUADRADO	480		COMPRA DE MATERIALES
17 13010591700000 000	CONST. ASF FLEX MAN52 LADO ESTE MAN303 AL 305 LADO OESTE MAN103 AL 666 LADO ESTE OTB V.HERMOSO NORTE D7	31	1.242,00	N/C	N/C	N/C	786,60	63,33	100	METRO CUADRADO	6914	6914	CONCLUIDO
17 13010592800000 000	CONST. ASF FLEX MAN138-157-164 LADO SUD MAN 138-170 LADO ESTE MAN465-464 LADO NORTE OTB A.S.PAGADOR D14	31	19.134,00	N/C	N/C	N/C	18.896,40	98,76	0	METRO CUADRADO	3588		COMPRA DE MATERIALES
17 13010592900000 000	CONST. ASF. FLEX. MAN.877-516-517-518 LADO SUD OTB ALALAY ALTO MIRADOR D14	31	8.424,00	N/C	N/C	N/C	8.424,00	100,00	100	METRO CUADRADO	1633	1633	CONCLUIDO
17 13010593000000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE VIA TRONCAL OTB ALTO COBOL D9	31	53.586,00	N/C	N/C	N/C	53.586,00	100,00	100	METRO CUADRADO	10404	10404	CONCLUIDO
17 13010593100000 000	CONST. ASF FLEX MAN524-224-237-343 LADO SUD MAN342 LADO OESTE MAN532 LADO NOR ESTE OTB SAN ANDRES D14	31	20.514,00	N/C	N/C	N/C	20.514,00	100,00	100	METRO CUADRADO	3984	3984	CONCLUIDO
17 13010593200000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 13 VIAS LADOS NORTE Y SUD MANCOMUNIDAD BUENA VISTA ENCAÑADA D9	31	36.450,00	N/C	N/C	N/C	35.997,90	98,76	0	METRO CUADRADO	6835		COMPRA DE MATERIALES
17 13010593300000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 4 VIAS SECTOR CENTRAL SUB DISTRITO 32 VALLE HERMOSO OESTE D9	31	348.093,00	N/C	N/C	N/C	347.807,00	99,92	0	METRO CUADRADO	4278		COMPRA DE MATERIALES
17 13010593400000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 4 VIAS SECTOR CENTRAL SIND. AGR. MEJILLONES D9	31	531.764,00	N/C	N/C	N/C	531.686,48	99,99	100	METRO CUADRADO	6462	6462	CONCLUIDO
17 13010593500000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 5 VIAS LADOS NORTE Y SUD ZONA ALBARRANCHO D9	31	106.320,00	N/C	N/C	N/C	105.709,40	99,43	0	METRO CUADRADO	7800		COMPRA DE MATERIALES
17 13010593600000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 1 VIA LADO NORTE CALLE ENMALLADO AEROPUERTO SIND. AGR. MAICA CHICA D9	31	7.752,00	N/C	N/C	N/C	7.655,20	98,75	0	METRO CUADRADO	1452		COMPRA DE MATERIALES
17 13010593700000 000	CONST. ASF FLEX S/ EMP 3 VIAS SIND. AGR. QUENAMARI, SIND. AGR. MAICA NORTE, SIND. AGR. MAICA CENTRAL D9	31	54.101,00	N/C	N/C	N/C	53.442,38	98,78	0	METRO CUADRADO	8412		COMPRA DE MATERIALES
17 13010593800000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS LADO SUD MANZANOS 063, 064 Y 102 OTB EDUARDO AVAROA D9	31	111.009,30	N/C	N/C	N/C	111.009,30	100,00	100	METRO CUADRADO	1458	1458	CONCLUIDO
17 13010593900000 000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 5 VIAS LADO OESTE MANCOMUNIDAD PUCARA GRANDE D9	31	982,30	N/C	N/C	N/C	982,30	100,00		METRO CUADRADO	8610		COMPRA DE MATERIALES
17 13010594000000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 1 VIA LADO NORTE MANZANOS 262 Y 309 OTB CENTRAL ARRUMANI D15	31	77.832,00	N/C	N/C	N/C	77.762,70	99,91	100	METRO CUADRADO	1022	1022	CONCLUIDO
17 13010594100000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 10 VIAS LADO ESTE SUB DISTRITO 33 ZONA KARA KARA D15	31	655.578,00	N/C	N/C	N/C	655.010,40	99,91	0	METRO CUADRADO	8600		COMPRA DE MATERIALES
17 13010594200000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 5 VIAS LADO SUD MANCOMUNIDAD PAMPA SAN MIGUEL D15	31	690,00	N/C	N/C	N/C	437,00	63,33	0	METRO CUADRADO	3810		COMPRA DE MATERIALES
17 13010594300000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 3 VIAS LADO SUDOESTE JV TIQUIRANI D15	31	6.623,00	N/C	N/C	N/C	6.217,76	93,88	100	METRO CUADRADO	5166	5166	CONCLUIDO
17 13010594400000 000	CONST. RECARPETADO PAV. FLEXIBLE 9 VIAS SECTOR CENTRAL OTB CENTRAL MILENIO D15	31	9.438,00	N/C	N/C	N/C	9.335,04	98,91	0	METRO CUADRADO	8578		COMPRA DE MATERIALES
17 13010594500000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS SECTOR ESTE Y OESTE OTB KHASA MAYU D15	31	630,00	N/C	N/C	N/C	399,00	63,33	0	METRO CUADRADO	3447		COMPRA DE MATERIALES
17 13010594600000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS SECTOR SUD Y ESTE OTB ALTO PARAISO D15	31	11.033,00	N/C	N/C	N/C	10.360,86	93,91	0	METRO CUADRADO	8618		COMPRA DE MATERIALES
17 13010602900000 000	CONST. ASF. S/VIAS AV. V. CANDELARIA OTB LACMA CERRO BLANCO D5	31	35.224,00	N/C	N/C	N/C	34.806,54	98,81	100	METRO CUADRADO	4725	4725	CONCLUIDO
17 13010603000000 000	CONST. ASFALTO FLEX/VIAS SECTOR CENTRAL OTB LOMAS S. BARBARA D8	31	108.082,02	N/C	N/C	N/C	108.082,02	100,00	100	METRO CUADRADO	8142	8142	CONCLUIDO
17 13010603100000 000	CONST. ASF. AVENIDA INGLATERRA OTB MULA MAYU D8	31	18.585,00	N/C	N/C	N/C	18.367,18	98,83	100	METRO CUADRADO	2897	2897	CONCLUIDO
17 13010603200000 000	CONST. ASF. S/EMP AV. INGLATERRA OTB EL SALVADOR D8	31	68.000,00	N/C	N/C	N/C	67.231,16	98,87	90	METRO CUADRADO	5110	4599	EN EJECUCION
17 13010603300000 000	CONST. ASF. VIAS SECTOR NORTE OTB SAN JOSE D8	31	22.047,00	N/C	N/C	N/C	21.788,36	98,83	100	METRO CUADRADO	2965	2965	CONCLUIDO
17 13010603400000 000	CONST. ASF/PASAJES PANAMA-M144-M114 OTB V. HERMOSO CENTRAL D8	31	24.120,00	N/C	N/C	N/C	23.863,50	98,94	100	METRO CUADRADO	2486	2486	CONCLUIDO
17 13010603500000 000	CONST. ASF/VIAS M378 OTB SANTA VERA CRUZ D8	31	5.760,00	N/C	N/C	N/C	5.760,00	100,00	100	METRO CUADRADO	968	968	CONCLUIDO
17 13010603600000 000	CONST. ASF. S/EMP M397-M050-M466-M409-M395 OTB EL MOLINO D8	31	95.630,48	N/C	N/C	N/C	95.630,48	100,00	60	METRO CUADRADO	7229	4337	EN EJECUCION
17 13010603700000 000	CONST. ASF. S/EMP. AV. PROVIDENCIA Y ADY. OTB NUEVA VERA CRUZ D8	31	40.455,00	N/C	N/C	N/C	40.383,40	99,82	100	METRO CUADRADO	5698	5698	CONCLUIDO
17 13010603800000 000	CONST. ASF. S/VIAS ZONA NOROESTE OTB BAJO SALVADOR D8	31	9.605,00	N/C	N/C	N/C	9.491,40	98,82	100	METRO CUADRADO	1293	1293	CONCLUIDO
17 13010603900000 000	CONST. PAV. FLEX. C. S. BURGOS Y C. STA VERA CRUZ OTB S. JUAN BOSCO D.5	31	11.610,00	N/C	N/C	N/C	11.520,24	99,23	100	METRO CUADRADO	1042	1042	CONCLUIDO
17 13010616300000 000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE VIAS C. M. CESPEDES Y M. BORDA OTB FRUTILLAR D1	31	8.262,00	N/C	N/C	N/C	8.247,96	99,83	100	METRO CUADRADO	1170	1170	CONCLUIDO
17 13010616400000 000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO LADO TORRENTERA Y C DATILES OTB FAROS DE ARANJUEZ D1	31	8.800,00	N/C	N/C	N/C	8.785,00	99,83	100	METRO CUADRADO	1246	1246	CONCLUIDO

	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION	UNID EJEC	PRESUPUESTO VIGENTE	FICHA AMBIENTAL	CUENTA CON DBC	INSCRITO EN EL SICOES	DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	% DE AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
17 13010616500000 000	CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. VATICANO OTB MESADILLA D1	31	15.355,00	N/C	N/C	N/C	15.341,20	99,91	100	METRO CUADRADO	1394	1394	CONCLUIDO
17 13010626500000 000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB TEMPORAL UNIFICADO D2	31	605,00	N/C	N/C	N/C	598,40	98,91	100	METRO CUADRADO	550	550	CONCLUIDO
17 13010626600000 000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS LADO SUDOESTE SIND. AGR. ITOCTA D9	31	2.687,00	N/C	N/C	N/C	2.527,08	94,05	100	METRO CUADRADO	1808	1808	CONCLUIDO
17 13010626700000 000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 3 VIAS SECTOR NORTE MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 32 D9	31	62.992,56	N/C	N/C	N/C	62.992,56	100,00	100	METRO CUADRADO	8615	8615	CONCLUIDO
17 13010626800000 000	CONST. RECARP. 1 VIA LADO NORTE MAN 024 Y ASF. FLEX. S/ EMPIEDRE 2 VIAS SECTOR CENTRAL JV. KARA KARA D15	31	14.704,00	N/C	N/C	N/C	14.477,38	98,46	0	METRO CUADRADO	1602		COMPRA DE MATERIALES
17 13010633300000 000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE AV. PAPA DAMASO OTB VIRGEN DE LUJAN D1	31	1.584,00	N/C	N/C	N/C	1.566,72	98,91	100	METRO CUADRADO	1437	1437	CONCLUIDO
17 13010633400000 000	CONST. RECARPETADO DE 4 VIAS OTB TEMPORAL DE CALA CALA D2	31	37.260,00	N/C	N/C	N/C	36.852,56	98,91	100	METRO CUADRADO	4347	4347	CONCLUIDO
17 13010633500000 000	CONST. RECARPETADO DE 3 VIAS OTB COLQUIRI NORTE D2	31	38.290,00	N/C	N/C	N/C	37.880,40	98,93	100	METRO CUADRADO	4401	4401	CONCLUIDO
17 13010634200000 000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 8 VIAS SECTOR TAJRA PUCARA GRANDE NORTE D9	31	54.860,00	N/C	N/C	N/C	54.275,76	98,94	100	METRO CUADRADO	7752	7752	CONCLUIDO
17 13010634400000 000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 5 VIAS ZONA MAICA-ALBARRANCHO D9	31	5.306,00	N/C	N/C	N/C	4.856,48	91,53	100	METRO CUADRADO	3460	3460	CONCLUIDO
17 13010634600000 000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 15 VIAS MANCOMUNIDAD BARRIO POPULAR 1RO DE MAYO D9	31	85.855,34	N/C	N/C	N/C	85.855,34	100,00	0	METRO CUADRADO	11757		COMPRA DE MATERIALES
17 13010636300000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS C. CHIMPU UMA OTB SANTA ANA DE MAYORAZGO D2	31	323.568,00	N/C	N/C	N/C	323.396,28	99,95	100	METRO CUADRADO	3360	3360	CONCLUIDO
17 13010637100000 000	CONST. ASFALTO FLEX SOBRE EMPIEDRE 1 VIA TRONCAL SECTOR SUD SIND. AGR. ITOCTA D9	31	930,00	N/C	N/C	N/C	809,42	87,03	0	METRO CUADRADO	1740		COMPRA DE MATERIALES
17 13010638800000 000	CONST. ASF FLEX S/ EMPIEDRE VIA TRONCAL LADO NORTE CANAL DE RIEGO SIND. AGR. ESTACION CENTRAL ITOCTA D9	31	268.175,60	N/C	N/C	N/C	267.965,00	99,92	100	METRO CUADRADO	15075	15075	CONCLUIDO
17 13010638900000 000	CONST. PAV. FLEX S/EMP. CARRIL SUD AV-PRINCIPAL ZONA CHAMPARANCHO D5	31	188.023,00	N/C	N/C	N/C	187.186,54	99,56	100	METRO CUADRADO	11190	11190	CONCLUIDO
17 13010639000000 000	CONST. RECARPETADO CON PAV. FLEX. CARRIL NORTE AV-PRINCIPAL ZONA CHAMPARANCHO D5	31	13.860,00	N/C	N/C	N/C	13.654,40	98,52	100	METRO CUADRADO	12598	12598	CONCLUIDO
17 13010657900000 000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE AV CIRCUNVALACION SECTOR OESTE D.2	31	304.737,70	N/C	N/C	N/C	304.478,22	99,91	100	METRO CUADRADO	3500	3500	CONCLUIDO
17 13010658000000 000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE AV CIRCUNVALACION II SECTOR OESTE D.2	31	688.926,00	N/C	N/C	N/C	688.415,84	99,93	0	METRO CUADRADO	8000		COMPRA DE MATERIALES
17 13010658600000 000	CONST. RECARPETADO CALLE M. BORDA OTB MIRAFLORES D1	31	141.002,18	N/C	N/C	N/C	140.775,58	99,84	0	METRO CUADRADO	1260		COMPRA DE MATERIALES
17 13010679800000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE CALLES ZONA CENTRAL OTB SAN JOSE D8	31	249.084,00	N/C	N/C	N/C	224.273,10	90,04	0	METRO CUADRADO	2147		COMPRA DE MATERIALES
17 13010680000000 000	CONST. ASFALTADO DE CALLES ZONA CENTRAL OTB MULA MAYU D8	31	243.400,00	N/C	N/C	N/C	220.545,18	90,61	0	METRO CUADRADO	2098		COMPRA DE MATERIALES
17 13010680200000 000	CONST. ASFALTO CALLES LADO CANAL DE AGUA OTB EL SALVADOR D8	31	214.662,00	N/C	N/C	N/C	204.879,48	95,44	0	METRO CUADRADO	1263		COMPRA DE MATERIALES
17 13010681000000 000	CONST. ASFALTO VIAS LADO ESTE OTB SAN JOAQUIN D5	31	390.000,00	N/C	N/C	N/C	350.332,42	89,83	0	METRO CUADRADO	3362		COMPRA DE MATERIALES
17 13010681100000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE CALLES M282 - M283 OTB LACMA CERRO BLANCO D5	31	390.000,00	N/C	N/C	N/C	350.932,42	89,98	0	METRO CUADRADO	3362		COMPRA DE MATERIALES
17 13010681200000 000	CONST. RECARPETADO AV. PASON ZONA AEROPUERTO OTB JORGE WILSTERMAN D5	31	390.000,00	N/C	N/C	N/C	347.854,94	89,19	0	METRO CUADRADO	2910		COMPRA DE MATERIALES
17 13010681300000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE CALLE M416 OTB SAN MIGUEL ALTA TENSION D8	31	281.000,00	N/C	N/C	N/C	266.126,16	94,71	0	METRO CUADRADO	1962		COMPRA DE MATERIALES
17 13010681400000 000	CONST. ASFALTO AV. INDEPENDENCIA LADO SUDOESTE OTB SANTA VERA CRUZ D8	31	259.266,00	N/C	N/C	N/C	244.908,00	94,46	0	METRO CUADRADO	1836		COMPRA DE MATERIALES
17 13010681500000 000	CONST. ASFALTO AV. DERECHOS HUMANOS M408 OTB EL MOLINO D8	31	157.345,00	N/C	N/C	N/C	143.476,56	91,19	0	METRO CUADRADO	1356		COMPRA DE MATERIALES
17 13010681600000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE SECTOR CENTRAL OTB 10 DE FEBRERO D8	31	131.097,00	N/C	N/C	N/C	122.580,18	93,51	0	METRO CUADRADO	1130		COMPRA DE MATERIALES
17 13010681800000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE AV. GUALBERTO VEGA JV CHASKARUMY BAJO D8	31	57.944,00	N/C	N/C	N/C	54.698,78	94,40	0	METRO CUADRADO	499		COMPRA DE MATERIALES
17 13010687900000 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO C. SAUCARI MZN. 646 OTB BELLA VISTA D14	31	99.945,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	365,46		
17 13010688200000 000	CONST. PAV. RIGIDO C. INNOMINADA LADO NORTE M-367 Y C. INNOMINADA LADO OESTE M-914 OTB BELLO HORIZONTE D14	31	148.000,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	519		
17 13010690200000 000	CONST. PAV. RIGIDO M-092-099-100 C/VICTOR LOZA, CAP. N. CHAVEZ Y INNOMINADA OTB VICTOR PAZ ESTENSORO D6	31	571.953,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	2160,6		
17 13010690700000 000	CONST. PAV. RIGIDO M-097-098-104 C/GUAYARAMERIN OTB PETROLERO D6	31	645.488,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	0	METRO CUADRADO	2757,1		
17 13010690900000 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO C. POCONA ENTRE C. PAUCARPATA Y AV. PETROLERA OTB VILLA SANTA CRUZ D6	31	336.771,00	N/C	N/C	N/C	292.827,64	86,95	88,73	METRO CUADRADO	1315,86	1140	EN EJECUCION
17 13010691000000 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO LADO ESTE M-336-349-372-743 C/9 DE FEBRERO OTB VILLA JERUSALEM D6	31	463.730,00	N/C	N/C	N/C	379.546,29	81,85	90,07	METRO CUADRADO	1899,8	1700	EN EJECUCION
17 13010691300000 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO LADO ESTE Y NORTE M-204, M-119 OTB LIBERTADOR D6	31	518.761,00	N/C	N/C	N/C	409.320,93	78,90	87,4	METRO CUADRADO	1822	1686	EN EJECUCION
17 13010691500000 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO C. DERECHOS HUMANOS, PJE 16-12-11 OTB HUAYRA KASA D6	31	409.480,00	N/C	N/C	N/C	357.764,69	87,37	90,02	METRO CUADRADO	1440,88	1280	EN EJECUCION
17 13010704200000 000	CONST. ASFALTO DE VIAS C/LADO TORRENTERA OTB BALLIVIAN PEDREGAL D1	31	108.367,00	N/C	N/C	N/C	101.512,60	93,67	0	METRO CUADRADO	934		COMPRA DE MATERIALES

	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION	UNID EJEC	PRESUPUESTO VIGENTE	FICHA AMBIENTAL	CUENTA CON DBC	INSCRITO EN EL SICOES	DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	% DE AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
17 13010704300000 000	CONST. RECARPETADO DE 4 VIAS OTB CIUDAD DEL NIÑO D2	31	273.995,00	N/C	N/C	N/C	250.475,11	91,42	0	METRO CUADRADO	2075		COMPRA DE MATERIALES
17 13010704400000 000	CONST. ACCESO LADO NORTE HOSPITAL TICTI NORTE D2	31	79.560,00	N/C	N/C	N/C	76.380,45	96,00	100	METRO CUADRADO	468	468	CONCLUIDO
17 13010704500000 000	CONST. RECARPETADO C. ADOLFO COSTA OTB TEMPORAL UNIFICADO D2	31	63.958,00	N/C	N/C	N/C	57.370,10	89,70	0	METRO CUADRADO	477		COMPRA DE MATERIALES
17 13010704600000 000	CONST. ASFALTADO DE 2 CALLES OTB SIND. AGR. TAQUIÑA D2	31	282.576,00	N/C	N/C	N/C	262.746,83	92,98	0	METRO CUADRADO	2436		COMPRA DE MATERIALES
17 13010704700000 000	CONST. ASFALTADO FLEXIBLE C. J. CURTINAS OTB PLAN 335 D1	31	232.841,00	N/C	N/C	N/C	222.319,08	95,48	0	METRO CUADRADO	1370		COMPRA DE MATERIALES
17 13010704800000 000	CONST. ASFALTO PASAJE INNOMINADO OTB MESADILLA D1	31	79.744,00	N/C	N/C	N/C	76.422,95	95,84	0	METRO CUADRADO	469		COMPRA DE MATERIALES
17 13010704900000 000	CONST. ASFALTADO DE VIA CARRIL SUD AV. PAPA DAMASCO OTB VIRGEN DE LUJAN D1	31	215.760,00	N/C	N/C	N/C	199.833,77	92,62	0	METRO CUADRADO	1860		COMPRA DE MATERIALES
17 13010705000000 000	CONST. ASFALTADO DE VIA C/LADO TORRENTERA OTB 10 DE DICIEMBRE D1	31	178.211,00	N/C	N/C	N/C	169.481,90	95,10	0	METRO CUADRADO	1048		COMPRA DE MATERIALES
17 13010705100000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS OTB 27 DE MAYO POLICIAL D2	31	159.642,00	N/C	N/C	N/C	139.750,64	87,54	0	METRO CUADRADO	1191		COMPRA DE MATERIALES
17 13010705200000 000	CONST. RECARPETADO DE CALLE SUMAG KAWSANA OTB VILLA PARAISO D2	31	116.379,00	N/C	N/C	N/C	103.145,05	88,63	0	METRO CUADRADO	869		COMPRA DE MATERIALES
17 13010705300000 000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE FINAL AV. PANDO Y C. LUIS CALVO OTB ALTO QUERU QUERU D2	31	123.216,00	N/C	N/C	N/C	116.501,90	94,55	100	METRO CUADRADO	725	725	CONCLUIDO
17 13010705400000 000	CONST. ASFALTO S/CAPA BASE OTB ASUNCION LLALLAGUA D2	31	51.000,00	N/C	N/C	N/C	49.010,60	96,10	0	METRO CUADRADO	300		COMPRA DE MATERIALES
17 13010705500000 000	MEJ. ACERAS CENTRO URBANO SUDESTE D.10	31	925.990,00	N/C	N/C	N/C	925.644,16	99,96	100	METRO CUADRADO	1916	1916	CONCLUIDO
17 13010705600000 000	MEJ. ACERAS CENTRO URBANO NORESTE D.10	31	815.788,00	N/C	N/C	N/C	815.195,87	99,93	100	METRO CUADRADO	1677,66	1677,66	CONCLUIDO
17 13010705700000 000	MEJ. ACERAS CENTRO URBANO SUDOESTE D.10	31	625.824,00	N/C	N/C	N/C	625.727,58	99,98	100	METRO CUADRADO	1247	1247	CONCLUIDO
17 13010705800000 000	MEJ. ACERAS CENTRO URBANO NOROESTE D.10	31	987.088,00	N/C	N/C	N/C	986.972,57	99,99	100	METRO CUADRADO	2058,08	2058,08	CONCLUIDO
			29.816.091,30				**27.354.702,95**	**91,74**					

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

PROYECTOS ELEGIBLES - DEPTO DE INFRAESTRUCTURA GESTION 2021

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION	UNID EJEC	PRESUPUESTO VIGENTE	FICHA AMBIENTAL	CUENTA CON DBC	INSCRITO EN EL SICOES	DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	% DE AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
13 0000 001	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUN. CBBA	31	1.577.407,00	N/C	N/C	N/C	1.565.376,00	99,24	100	AREAS A INTERVENIR	4	4	CONCLUIDO
17 0000 001	MANTENIMIENTO Y REPOS. JARDINES CENTRALES AV. PRINCIPALES CBBA	31	1.073.074,00	N/C	N/C	N/C	1.063.459,07	99,10	100	JARDINERAS CENTRALES	3	3	CONCLUIDO
17 0000 002	MANTENIMIENTO DE FUENTES MUNICIPIO COCHABAMBA	31	1.311.864,88	N/C	N/C	N/C	1.303.989,77	99,40	100	FUENTES	89	89	CONCLUIDO
17 0000 005	MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN VIAS URBANAS	31	200.700,00	N/C	N/C	N/C	200.700,00	100,00	100	METRO CUADRADO	5000	5000	CONCLUIDO
17 0000 006	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS	31	1.649.913,00	N/C	N/C	N/C	1.594.369,34	96,63	100	METRO CUADRADO	11500	11500	CONCLUIDO
17 0000 007	MANTENIMIENTO DE ASFALTO EN VIAS URBANAS	31	40.536.747,00	N/C	N/C	N/C	38.402.294,01	94,73	100	METRO CUADRADO	205093	205093	CONCLUIDO
17 0000 008	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	31	1.534.495,80	N/C	N/C	N/C	1.506.480,21	98,17	100	METRO CUADRADO	37500	37500	CONCLUIDO
17 0000 009	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE EDIFIC. MUNICIPALES GOB. MUN. CER	31	2.019.309,00	N/C	N/C	N/C	1.978.226,04	97,97	100	SOLICITUDES	80	80	CONCLUIDO
17 0000 013	MANTENIMIENTO DE VIAS SECTOR CAMPO FERIAL D6	31	236.356,00	N/C	N/C	N/C	236.355,44	100,00	100	METRO CUADRADO	3500	3500	CONCLUIDO
17 0000 088	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - UMMIPRE	31	11.700.000,00	N/C	N/C	N/C	11.700.000,00	100,00	100	SOLICITUDES	93	93	CONCLUIDO
17 0000 091	MANTENIMIENTO DE CICLORUTAS COCHABAMBA	31	263.533,00	N/C	N/C	N/C	263.021,18	99,81	100	METRO CUADRADO	3000	3000	CONCLUIDO
34 0000 006	FORTAL. INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	31	1.692.891,00	N/C	N/C	N/C	1.692.818,00	100,00	100	BENEFICIARIOS	830	830	CONCLUIDO
			63.796.290,68				**61.507.089,06**	**96,41**					

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION	UNID EJEC	PRESUPUESTO VIGENTE	FICHA AMBIENTAL	CUENTA CON DBC	INSCRITO EN EL SICOES	DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	% DE AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
17 13010177300000 000	CONST. ASFALTO S/ EMPEDRADO VILLA ISRRAEL D9	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	#¡DIV/0!	100	METRO CUADRADO	77608	77608	CONCLUIDO
17 13010285800000 000	CONST. ASFALTO CALLES SECTORHOSPITAL DEL SUD D.9	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	#¡DIV/0!	100	METRO CUADRADO	32000	32000	CONCLUIDO
17 13010324300000 000	CONST. RECARPETADO VARIAS VIAS OTB ALAMOS D3	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	#¡DIV/0!	100	METRO CUADRADO	2100	2100	CONCLUIDO
17 13010478000000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB VILLA MEJILLONES D9	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	#¡DIV/0!	100	METRO CUADRADO	690	690	CONCLUIDO
17 13010514400000 000	CONST. RECARPETADO DE 2 VIAS OTB LOS ALAMOS D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1332	1332	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010514500000 000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO DE 1 VIA OTB COÑA COÑA D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2248	2248	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010514600000 000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO DE 1 VIA OTB MAREVI D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1838	1838	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010514700000 000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO DE 1 VIA OTB AMAZONAS D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2454	2454	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010525600000 000	CONST. ASF S/CAPA BASE SECTOR CENTRAL OTB BAJO SALVADOR D8	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	728	728	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010525700000 000	CONST. ASF S/CAPA BASE VIAS 2 DE ABRIL OTB MULA MAYU D8	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2064	2064	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010525800000 000	CONST. ASF S/CAPA BASE DE 3 VIAS OTB SAN JOSE D8	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1668	1668	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010589600000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS PJE. GANDARILLAS OTB COMTECO D1	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	736	736	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010589800000 000	CONST. ASFALTADO SOBRE CAPA BASE DE VIAS C.J. ALBARES OTB WARA WARA D1	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	980	980	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010589900000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS C.M. FONSECA Y ADYACENTES OTB 10 DE DICIEMBRE D1	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1437	1437	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010590000000 000	CONST. ASFALTADO SOBRE CAPA BASE C. MENDOZA Y ADYACENTES OTB BALLIVIAN PEDREGAL D1	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	980	980	CONCLUIDO
17 13010590100000 000	CONST. RECARPETADO CALLE QHOCHAPAMPA OTB TICTI NORTE D2	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	3738	3738	CONCLUIDO
17 13010590200000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS C JOEL CAMACHO OTB LA SALLE D2	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	992	992	CONCLUIDO
17 13010590300000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS C. PORVENIR, L ESPINAL Y ADYACENTES OTB CIUDAD DEL NIÑO D2	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1998	1998	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010590400000 000	CONST. ASFALTO S/ CAPA BASE DE 2 VIAS OTB MUNICIPAL SARCO D3	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1588	1588	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010590500000 000	CONST. RECARPETADO DE 1 VIA OTB MUNICIPAL SARCO D3	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1716	1716	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010590600000 000	CONST. ASFALTO DE 1 VIA SOBRE EMPEDRADO OTB BELEN TOKIO D3	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	690	690	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010590700000 000	CONST. RECARPETADO DE 2 VIAS OTB EL PROFESIONAL D3	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2633	2633	CONCLUIDO
17 13010590900000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE S/ EMPEDRADO C. ALBERT EINSTEIN Y ADYACENTES OTB SAN RAFAEL D3	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1130	1130	CONCLUIDO AGOSTO
17 13010591100000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS SECTOR SUD OTB JUAN DE LA ROSA D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2878	2878	CONCLUIDO AGOSTO
17 13010591200000 000	CONST. RECARPETADO DE 1 VIA OTB QUIJARRO D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1235	1235	CONCLUIDO
17 13010591300000 000	CONST. ASFALTO DE 1 VIA SOBRE EMPEDRADO OTB MAGISTERIO RURAL D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	474	474	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010591400000 000	CONST. ASFALTO DE VIAS S/ EMPEDRADO SECTOR CENTRAL OTB MAREVI D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	862	862	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010591500000 000	CONST. ASFALTO DE VIAS S/ EMPEDRADO SECTOR ESTE OTB AMAZONAS D4	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2455	2455	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010591600000 000	CONST. ASF. FLEX. AV.M.GUZMAN MAN.034, PSJE C/JOSE M. DALENCE MAN.293 LADO ESTE OTB EUCALIPTOS SUD D7	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1179	1179	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010591800000 000	CONST. ASF. FLEX AV. TUNARI ENTRE MAN.553-550-549 LADO ESTE C/TREBOL OTB C. CLUB LA RINCONADA D7	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1277	1277	CONCLUIDO
17 13010591900000 000	CONST. ASF FLEX PARADA LINEA 160-PASAJE MAN 250-251 LADO SUD MAN 216-253 LADO SUD OTB V. LA AGUADA D7	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2008	2008	CONCLUIDO
17 13010592000000 000	CONST. ASF FLEX MAN570 LADO OESTE, MAN565 LADO ESTE Y AV.TUNARI MAN 566-572 LADO NORTE OTB EXALTACION D7	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2332	2332	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010592100000 000	CONST. ASF. FLEX. MAN. 290-289 LADO SUD MAN. 282-263 LADO ESTE OTB LOMAS DEL PAGADOR D14	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1871	1871	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010592200000 000	CONST. ASF. FLEX. MAN. 212-309-631 LADO NORTE MAN. 340-600-309 LADO ESTE OTB ENTRE RIOS D14	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	2500	2500	CONCLUIDO
17 13010592300000 000	CONST. ASF. FLEX S/EMP Y CAPA BASE MAN 425 LADO NORTE MAN 429 LADO ESTE OTB PORVENIR D14	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	880	880	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010592400000 000	CONST. ASF. FLEX. MAN 456 LADO NORTE OTB NUEVO MILENIO D14	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	418	418	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010592500000 000	CONST. ASF. FLEX C/LA HIGUERA MAN 433-434-435 LADO SUD OTB INTEGRACION D14	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1695	1695	CONCLUIDO
17 13010592600000 000	CONST. ASF. FLEX C/GRAN CHACO MANZ. 209-495-496 LADO ESTE OTB BARRIOS UNIDOS D14	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1574	1574	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010592700000 000	CONST. ASF. FLEX MAN 453-163-218-190-132 LADO OESTE MAN. 132 LADO SUD OTB URB TRAFALGAR D14	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	3992	3992	CONCLUIDO
17 13010602800000 000	CONST. ASF. S/EMPED. SECTOR ESTE OTB V. ARMONIA D5	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	4725	4725	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010616600000 000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO C. VATICANO Y C. F. ABASTO OTB LAS DELICIAS D1	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	888	888	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010616700000 000	CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. PUJLLAY OTB VIDRIO LUX D2	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1183	1183	REPROGRAMADO PARA PAGO
17 13010634300000 000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 1 VIA LADO ESTE MANZANOS 152 Y 159 OTB SAN MARCOS D9	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	1379	1379	REPROGRAMADO PARA PAGO

	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION	UNID EJEC	PRESUPUESTO VIGENTE	FICHA AMBIENTAL	CUENTA CON DBC	INSCRITO EN EL SICOES	DEVENGADO	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO	% DE AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES
17 13010634500000 000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 3 VIAS TRONCALES SECTOR SUD MANCOMUNIDAD ALTO BUENA VISTA D9	31	0,00	N/C	N/C	N/C	0,00	0,00	100	METRO CUADRADO	8618	8618	REPROGRAMADO PARA PAGO

NOTA: LOS PROYECTOS DEL CUADRO SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS FISICA Y FINANCIERAMENTE (PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE LOGRARON SER DEVENGADOS EN LA GESTION 2020), POR LO QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA INICIAL 2021 FUE DISPUESTO PARA CUBRIR NECESIDADES DE OTROS PROYECTOS QUE LO REQUERIAN

Ing. Oscar A. Estrada Valda
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RECURSOS IDH GESTION 2021

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SISTEMAS DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

DATOS GENERALES				META	OBJETO DE GASTO		INDICADORES DE DESEMPEÑO		SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO							EVALUACIÓN		INDICADORES EFICIENCIA - EFICACIA			
EST.PROG.	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO IDH (Bs.)	JUSTIFICACIÓN/META	ARTICULO	DECRETO SUPREMO	% AVANCE FISICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FECHA DE CONCLUSION REAL	TIEMPO RESTANTE A LA FECHA (DIAS)	% TIEMPO TRANSCURRIDO	PAGADO A LA FECHA (Bs.)	SALDO POR PAGAR (Bs.)	RELACIÓN ENTRE AVANCE FISICO VS. PLAZO >= 1	ESTADO (1. CONCLUIDO 2. EJECUCIÓN 3.SIN INICIO)	INICIO DE OBRA	PLAZOS DE EJECUCIÓN	USO DE RECURSOS	OBSERVACIONES
17 13010392700000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS DISTRITOS 6-9-14	31	7.901.330,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	75	100,00	07/08/2018			0,00	0,00	7.901.330,00	0,00	0	2	D			EN EJECUCION
17 13010495600000 000	CONST. RECARPETADO CALLE IRIGOYEN ENTRE CALLE YUQUI Y CALLE MOYO MOYO OTB IRIGOYEN D3	31	183.170,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,88	01/10/2021			0,00	0,00	182.949,90	220,10	0	3	D			COMPRA DE MATERIALES
17 13010495700000 000	CONST. RECARPETADO CALLE ALEXANDER FLEMING Y CALLE ISSAC NEWTON OTB EUCALIPTOS D4	31	82.790,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	100	99,91	01/09/2021	30/11/2021	NOVIEMBRE 2021	0,00	0,00	82.712,92	77,08	0	1	D	A	E	CONCLUIDO
17 13010496100000 000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO EN VIAS OTB AMIG D4	31	59.881,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,93	02/08/2021			0,00	0,00	59.837,00	44,00	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010496200000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE SOBRE EMPEDRADO DE TRES VIAS OTB PAMPA GRANDE D4	31	267.315,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,94	09/08/2021			0,00	0,00	267.147,80	167,20	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010496600000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE DE 4 VIAS OTB EUCALIPTOS NORTE D7	31	144.915,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,91	17/08/2021			0,00	0,00	144.788,44	126,56	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010497000000 000	CONST. ASF FLEXIBLE OTB YURAJ RUMY D14	31	141.350,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	100,00	20/08/2021			0,00	0,00	141.345,20	4,80	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010497600000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE DE VIA CANAL DE RIEGO ENTRE AV. SAUCARI Y MACHACAMARCA OTB SEGUNDO GRUPO D.4	31	127.157,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,87	11/08/2021			0,00	0,00	126.995,80	161,20	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010498000000 000	CONST. ASFALTO FLEXIBLE LADO SUD MANZANO 500-536 Y LADO NORTE MANZANO 617 OTB BELLO HORIZONTE D14	31	116.806,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,92	19/08/2021			0,00	0,00	116.714,24	91,76	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010498600000 000	CONST. ASFALTADO CALLE NORBERTO FUNES Y CALLE PARALELA MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ OTB WARA WARA D1	31	119.316,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,88	25/08/2021			0,00	0,00	119.177,72	138,28	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010499100000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB EL BOSQUE D2	31	80.873,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	100	100,00	29/10/2021	31/12/2021	DICIEMBRE 2021	0,00	0,00	80.873,00	0,00	0	1	D	A	E	CONCLUIDO
17 13010499200000 000	CONST. ASFALTADO CALLE ASARPAYA Y CALLE OLLANTA OTB COLQUIRI NORTE D2	31	178.641,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,92	03/08/2021			0,00	0,00	178.492,36	148,64	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010636300000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS C. CHIMPULIMA OTB SANTA ANA DE MAYORAZGO D2	31	31.112,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	100	100,00	29/10/2021	31/12/2021	DICIEMBRE 2021	0,00	0,00	31.112,00	0,00	0	1	D	A	E	CONCLUIDO
17 13010658600000 000	CONST. RECARPETADO CALLE M. BORDA OTB MIRAFLORES D1	31	141.002,18	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	99,84	15/09/2021			0,00	0,00	140.775,58	226,60	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010704200000 000	CONST. ASFALTO DE VIAS C/LADO TORRENTERA OTB BALLIVIAN PEDREGAL D1	31	108.367,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	93,67	15/11/2021			0,00	0,00	101.512,60	6.854,40	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010704300000 000	CONST. RECARPETADO DE 4 VIAS OTB CIUDAD DEL NIÑO D2	31	273.995,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	91,42	15/11/2021			0,00	0,00	250.475,11	23.519,89	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010704400000 000	CONST. ACCESO LADO NORTE HOSPITAL TICTI NORTE D2	31	79.560,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	100	96,00	15/11/2021	31/12/2021	DICIEMBRE 2021	0,00	0,00	76.380,45	3.179,55	0	1	D	A	E	CONCLUIDO
17 13010704500000 000	CONST. RECARPETADO C. ADOLFO COSTA OTB TEMPORAL UNIFICADO D2	31	63.958,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	89,70	15/11/2021			0,00	0,00	57.370,10	6.587,90	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010704600000 000	CONST. ASFALTADO DE 2 CALLES OTB SIND. AGR. TAQUIÑA D2	31	282.576,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	92,98	15/11/2021			0,00	0,00	262.746,83	19.829,17	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010704700000 000	CONST. ASFALTADO FLEXIBLE C. J. CURTINAS OTB PLAN 335 D1	31	232.841,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	95,48	15/11/2021			0,00	0,00	222.319,08	10.521,92	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010704800000 000	CONST. ASFALTO PASAJE INNOMINADO OTB MESADILLA D1	31	79.744,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	95,84	15/11/2021			0,00	0,00	76.422,95	3.321,05	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010704900000 000	CONST. ASFALTADO DE VIA CARRIL SUD AV. PAPA DAMASCO OTB VIRGEN DE LUJAN D1	31	215.760,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	92,62	15/11/2021			0,00	0,00	199.833,77	15.926,23	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010705000000 000	CONST. ASFALTADO DE VIA C/LADO TORRENTERA OTB 10 DE DICIEMBRE D1	31	178.211,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	95,10	15/11/2021			0,00	0,00	169.481,90	8.729,10	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010705100000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS OTB 27 DE MAYO POLICIAL D2	31	159.642,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	87,54	15/11/2021			0,00	0,00	139.750,64	19.891,36	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010705200000 000	CONST. RECARPETADO DE CALLE SUMAG KAWSANA OTB VILLA PARAISO D2	31	116.379,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	88,63	15/11/2021			0,00	0,00	103.145,05	13.233,95	0	3				COMPRA DE MATERIALES
17 13010706300000 000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE FINAL AV. PANDO Y C. LUIS CALVO OTB ALTO QUERU QUERU D2	31	123.218,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	100	94,35	15/11/2021	31/12/2021	DICIEMBRE 2021	0,00	0,00	116.501,90	6.714,10	0	1	D	A	E	CONCLUIDO
17 13010705400000 000	CONST. ASFALTO S/CAPA BASE OTB ASUNCION LLALLAGUA D2	31	51.000,00	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 º	29565	0	96,10	15/11/2021			0,00	0,00	49.010,60	1.989,40	0	3				COMPRA DE MATERIALES
		TOTAL	11.540.907,18											11.399.202,94							

Eficacia en el uso económico de los recursos asignados (%) $R\,(\%) = \frac{Recursos\ Ejecutados\ IDH}{Recursos\ Asignados\ IDH} * 100$ **98,77%**

Eficacia Física en la Conclusión de Obras (%) $P\,(\%) = \frac{Proyectos\ Concluidos}{Proyectos\ Inscritos} * 100$ **18,52%**

NIVELES	RANGOS	CONCLUSION
1º	Mayor o igual a 80%	Eficaz
2º	61 a 79 %	Parcialmente Eficaz
3º	Menor a 60%	Ineficaz

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

PARAMETROS DE PONDERACION PARA PROYECTOS CONCLUIDOS

DATOS DEL PROYECTO				META			EFICACIA FISICA		EFICACIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS		ECONOMIA		
EST.PROG.	DENOMINACIÓN PROYECTO	PRESUPUESTO IDH (Bs.)	EJECUTADO SIGEP (Bs.)	UNIDAD	OBJETIVO PROGRAMADO	OBJETIVO LOGRADO	PORCENTAJE	CALIFICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION	PORCENTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
17 13010495700000 000	CONST. RECARPETADO CALLE ALEXANDER FLEMING Y CALLE ISSAC NEWTON OTB EUCALIPTOS D4	82.790,00	82.712,92	METRO CUADRADO	840	840	100	EFICAZ	100	EFICAZ	100	ECONOMICO	CONCLUIDO
17 13010499100000 000	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB EL BOSQUE D2	80.873,00	80.873,00	METRO CUADRADO	3500	3500	100	EFICAZ	100	EFICAZ	100	ECONOMICO	CONCLUIDO
17 13010636300000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS C. CHIMPU UMA OTB SANTA ANA DE MAYORAZGO D2	31.112,00	31.112,00	METRO CUADRADO	3360	3360	100	EFICAZ	100	EFICAZ	100	ECONOMICO	CONCLUIDO
17 13010704400000 000	CONST. ACCESO LADO NORTE HOSPITAL TICTI NORTE D2	79.560,00	76.380,45	METRO CUADRADO	468	468	100	EFICAZ	96	EFICAZ	96	ECONOMICO	CONCLUIDO
17 13010705300000 000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE FINAL AV. PANDO Y C. LUIS CALVO OTB ALTO QUERU QUERU D2	123.216,00	116.501,90	METRO CUADRADO	725	725	100	EFICAZ	95	EFICAZ	95	ECONOMICO	CONCLUIDO
		397.551,00	**387.580,27**										

$$\text{Eficacia Física (\%)} = \frac{\text{Objetivos Logrados}}{\text{Objetivos Programados}} * 100$$

NIVELES	RANGOS	CONCLUSIÓN
1º	Mayor o igual a 80 %	Eficaz
2º	60 a 79 %	Parcialmente Eficaz
3º	Menor a 60 %	Ineficaz

$$\text{Eficacia Ejecución Presupuestaria (\%)} = \frac{\text{Presupuesto Ejecutado}}{\text{Presupuesto Vigente}} * 100$$

NIVELES	RANGOS	CONCLUSIÓN
1º	Mayor o igual a 80 %	Eficaz
2º	61 a 79 %	Parcialmente Eficaz
3º	Menor a 60 %	Ineficaz

$$\text{Economía} = \frac{\dfrac{\text{Presupuesto Ejecutado}}{\text{Objetivo Logrado}}}{\dfrac{\text{Presupuesto Vigente}}{\text{Objetivo Programado}}} * 100$$

NIVEL	RANGO ECONOMÍA	CONCLUSIÓN
1	Mayor a 116 %	Antieconómico
2	Entre 85 a 115 %	Económico
3	Menor a 85 %	Mal referenciado

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RECURSOS IDH GESTION 2021

CRONOGRAMA DE EJECUCION

| EST.PROG. | DENOMINACIÓN | PLAZO EN DIAS | ANUAL | | |

EST.PROG.	DENOMINACIÓN	PLAZO EN DIAS	ANUAL																																										OBSERVACIONES
			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
17 13010704800000 000	CONST. ASFALTO PASAJE INNOMINADO OTB MESADILLA D1	47																																											ON 1ER REF
17 13010704900000 000	CONST. ASFALTADO DE VIA CARRIL SUD AV. PAPA DAMASCO OTB VIRGEN DE LUJAN D1	47																																											ON 1ER REF
17 13010705000000 000	CONST. ASFALTADO DE VIA C/LADO TORRENTERA OTB 10 DE DICIEMBRE D1	47																																											ON 1ER REF
17 13010705100000 000	CONST. RECARPETADO DE VIAS OTB 27 DE MAYO POLICIAL D2	47																																											ON 1ER REF
17 13010705200000 000	CONST. RECARPETADO DE CALLE SUMAG KAWSANA OTB VILLA PARAISO D2	47																																											ON 1ER REF
17 13010705300000 000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE FINAL AV. PANDO Y C. LUIS CALVO OTB ALTO QUERU QUERU D2	47																																												ON 1ER REF
17 13010705400000 000	CONST. ASFALTO S/CAPA BASE OTB ASUNCION LLALLAGUA D2	47																																												ON 1ER REF

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

PUNTO 3

ACCIONES PARA DESESTIMAR PROYECTOS DE GESTIONES PASADAS

ALCALDÍA DE COCHABAMBA | Cocha somos progreso

Nro IMB :000238

Nro Gral :023583

Usuario Impr: genriquez

Fecha Impr: 21/12/2021 09:00:00

HOJA DE RUTA

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GESTIÓN: 2021

SOLICITANTE: CARLOS ECHALAR PEREIRA

CARNET IDENTIDAD:

BENEFICIARIO:

FECHA: 20-04-2021

REFERENCIA: INFORME TECNICO PARA DESESTIMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DE GESTIONES PASADAS

CITE: DIMB CITE Nº 1086/2021

PRIORIDAD: URGENTE

CODIGO TRIBUTARIO:

FOJAS: 132+ 1 EJEMPLAR DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA

OBSERVACIÓN:

UNIDAD ORIGEN	UNIDAD DESTINO	FECHA EMISIÓN	FECHA RECEPCION	INSTRUCCIÓN (MOTIVO)	FIRMA
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL GABRIELA RIOS LESLY	VENTANILLA DE TRAMITES ENRIQUES PEREZ GRETTY NELLY	20-12-2021 13:32:59	20-12-2021 15:18:31	SE REMITE RESOLUCIÓN EJECUTIVA CON FIRMA DE LA M.A.E. PARA SU PROSECUCIÓN. FS. 132+ 1 EJEMPLAR DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA	
VENTANILLA DE TRAMITES ENRIQUES PEREZ GRETTY NELLY	VENTANILLA DE TRAMITES ENRIQUES PEREZ GRETTY NELLY	20-12-2021 15:18:49	21-12-2021 08:58:46	GRETTY, PARA SU NUMERACIÓN Y NOTIFICACIÓN, SE REMITE RESOLUCIÓN EJECUTIVA CON FIRMA DE LA M.A.E. FS. 132+ 1 EJEMPLAR DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA	
VENTANILLA DE TRAMITES ENRIQUES PEREZ GRETTY NELLY	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL BELZU OJEDA NOELIA	21-12-2021 08:59:59		SE REMITE TRAMITE CON RESOLUCION EJECUTIVA Nº 539/2021 PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE FAVOR SU ATENCION CORRESPONDIENTE. FS. 132+ 1 EJEMPLAR DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA	José Julio Soria ELAB.

1. INSPECCIONAR E INFORMAR
2. A SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCION
3. DAR CURSO
4. COORDINAR CON:
5. PARA SU ...
6. ELABORAR BORRADOR DE:
7. INFORME DOCUMENTADO
8. ADJUNTAR ANTECEDENTES
9. TRANSCRIBIR A :
10. ARCHIVAR FOJAS
11. PARA SU SEGUIMIENTO:
12. ADJUNTAR ANTECEDENTES

.....

.....

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBBA
RECIBIDO
22 DIC. 2021
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Gobierno Autónomo
Municipal de Cochabamba

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 539/2021

Cochabamba, 21 DIC 2021

VISTOS: El Informe CITE D.I.M.B. Nº 1086/2021 de 19 de abril de 2021, del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, Informe D.C. Nº 0788/2021 de 03 de agosto de 2021 del Departamento de Contabilidad, Informe CITE D.I.M.B. 2608/2021 de 09 de agosto de 2021 del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, Informe D.A.J.A. Nº 1102/2021, de 12 de agosto de 2021 de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos.

CONSIDERANDO I: Que, por Informe Técnico CITE D.I.M.B. Nº 1086/2021 de 19 de abril de 2021, Carlos M. Echalar Pereira, Jefe del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, con el V°.B°. Jorge Gustavo Zambrana Quispe, Juan Liborio Terrazas Claros, Director de Obras Públicas, Secretario Municipal de Secretaría de Desarrollo de Infraestructura Territorial, respectivamente, refieren que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, realizó la inspección de Proyectos de Inversión en el Sistema SISINWEB y en el POA del Municipio en gestiones pasadas.
Al ser proyectos de gestiones pasadas y revisada la ejecución presupuestaria de los mismos se evidencia que a la fecha no presentan ejecución, además los proyectos de referencia no han sido ejecutados físicamente ni se han recibido solicitudes de ejecución por parte de las Sub Alcaldías.
Por lo anteriormente mencionado se recomienda la desestimación de los proyectos en cuanto a su registro en el sistema SISINWEB.

Que, por Informe D.C. Nº 0788/2021 de 03 de agosto de 2021, Brenda Guiomar, Vega Soliz, Profesional 2 del Departamento de Contabilidad, con el V°.B°. de Filiberto Lizarazu Zambrana, Marco Antonio, Oroza Vilaseca, Jefe de Departamento de Contabilidad, Director de Finanzas respectivamente, refieren que en atención a las solicitudes D.I.M.B. Nº 2284/2021 y D.I.M.B. Nº 1173/2021, emitidas por la Jefatura del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, el Departamento de Contabilidad tiene a bien informar que revisado el Sistema de Gestión Pública SIGEP y el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa de Bolivia SIGMA, los siguientes proyectos se encuentran sin registros contables:

COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
C011426000000	CONST. ASFALTO S/EMPED.2010 OTB HUAYRA KHASA(ON)D-6
C012163000000	REPOS. ASFALTO EN CAMPOS DEPORTIVOS.
C012167000000	CONST. ASFALTADO DE VIAS ESTRUCTURANTES DEL MUNICIPIO.
C012169000000	CONST. RECONFIGURACIÓN ECOLOGICA AV. HUMBERTO ASIN
C012995000000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPREDRADO VARIAS VIAS OTB PORTALES D.
C013435000000	REPOS. EMPREDRADO CALLE DDHH OTB EL SALVADOR D.6
C013534000000	CONST. ASFALTO RIGIDO C/CAPRILES OTB Q QUERU CENTRAL D.10
C013540000000	CONST. ASFALTO OTB GUILLERMO KILLMAN D.5
C013556000000	APERT. CON MAQUINARIA PESADA DE CAMPOS DEPORTIVOS D.14
C013571000000	CONST. CUNETAS VARIAS VIAS OTBS COMUNA A. ZAMUDIO
C013575000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO M. PEREZ INTERSEC. TADEO HAENKE D.3
C013704000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO OTB ALTO PAGADOR D.14
C013706000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO VIAS PRINCIPALES EN VARIAS OTBS D.6
C014344800000	CONST. ASFALTO S/ EMPEDRADO OTB SERENA CALICANTO D.8

VENTANILLA DE TRAMITES
FOTOCOPIA LEGALIZADA
VENTANILLA TRAMITES
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
C014345800000	CONST. PAV. RIGIDO VARIAS VIAS OTB SOLTERITO ALTO D.11
C014345900000	CONST. EMPEDRADO VARIAS VIAS OTB CONCORDIA D.11
C014351300000	CONST. CUNETAS VARIAS VIAS OTB CHIMBA CENTRAL D4
C014374800000	CONST. CUNETAS VARIAS VIAS OTB PAMPA GRANDE D.4
C014390300000	CONST. SALA DE REUNIONES EDIF. CENTRAL MUN. COCHABAMBA
C014390500000	CONST. BAÑO EDIF. CENTRAL MUN. COCHABAMBA D.10
C014404900000	CONST. RECARPETADO AV. BARRIENTOS D.11
C014449000000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO DE VIAS OTB VILLA GRANADO D3
C014467200000	CONST. RECARPETADO VIAS OTB LA RECOLETA D.12
C014516900000	CONST. CORDONES AV. SEGUNDA CIRCUNVALACIÓN D.2
C014558000000	CONST. ASF. SOBRE EMPEDRADO CALLE CLAURE D2
13010112400000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB PACATA PLAN 300 D.1
13010361200000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO OTB ALTO MIRADOR ECOLOGICO D1
13010453200000	AMPL. CIRCUITO BOLIVIA LADO ESTE D6 Y D7
13010453300000	MEJ. VIAS CIRCUITO CICLISMO RUTA CBBA VD.
13010453400000	MEJ. CIRCUITO BICI MONTAÑA D6
13010453500000	MEJ. INTEGRAL CALLE ESPAÑA D10
13010453600000	MEJ. ENTORNO A RECINTOS JUEGOS SURAMERICANOS.CBBA 2018 VD.
13010453700000	CONST. CICLO RUTAS URBANAS DIST. 10-11 Y 12
13010453900000	CONST. CICLOVIA DORBIGNY D3 D4 Y D12
13010525900000	CONST. ASF S/CAPA BASE DE VIAS SECTOR SUD OTB 14 DE ABRIL D8
13010527100000	CONST. ASFALTADO DE 2 VIAS OTB SERENA CALICANTO D8
13010536700000	CONST. ASF S/EMP AV LOGUSTANI OTB M. HUANUNI CONDEBAMBA D2
13010654600000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS J.V. 6 DE MARZO ARRUMANI D15
13010654800000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS SECTOR CENTRAL OTB ALTO ANZALDO D15
13010633200000	CONSER. RECARPETADO CALLE M. BORDA OTB MIRAFLORES D1
C014391000000	MEJ. AREA VERDE OTB RUBEN DARIO D.11
C014391200000	MEJ. AREA VERDE HEROINAS DE LA CORONILLA D.10
C014391300000	MEJ. PARQUE DEL BICENTENARIO D.2
C014391400000	MEJ. AREAS VERDES AVENIDAS PRINCIPALES COCHABAMBA
13010002500000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO CALLE J. CLAURE D3

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA DESPACHO A.Z.S.

Arq. Franz Alcaraz Vaseca V°B° SECRETARIA MUNICIPAL

Jesus Orlando Ovando Terrico R.T. SECRETARIA MUNICIPAL GENERAL

FOTOCOPIA LEGALIZADA
Abg. José Pinho Soria
VENTANILLA TRAMITES
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Que, por Informe Técnico CITE D.I.M.B. 2608/2021 de 09 de agosto de 2021; Oscar Armando. Estrada Vargas, Jefe Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, Rene Quiroga Viscarra, Gustavo Osvaldo. Navia Mallo, Director de Obras Públicas y Secretario Municipal de Secretaría de Desarrollo de Infraestructura Territorial, respectivamente, pone a consideración informe Técnico para la desestimación de proyectos de gestiones pasadas para lo cual informa, que al ser proyectos de gestiones pasadas y revisada la ejecución presupuestaria de los mismos se evidencia que a la fecha no presentan ejecución, además informan que los proyectos mencionados no han sido ejecutados físicamente y tampoco se han recibido solicitudes de ejecución, por tal motivo se realiza el presente informe para proceder con la desestimación de dichos proyectos.
Por lo que recomienda la desestimación de los proyectos en cuanto a su registro en el sistema SISINWEB. Proyectos que fueron inscritos en gestiones pasadas detalladas a continuación:

PROYECTOS INSCRITOS EN LA GESTIÓN 2011

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	C011426000000	CONST. ASFALTO S/EMP.2010 OTB HUAYRA KHASA(ON)D-6
2	C012163000000	REPOS. ASFALTO EN CAMPOS DEPORTIVOS.
3	C012167000000	CONST. ASFALTADO DE VIAS ESTRUCTURANTES DEL MUNICIPIO
4	C012169000000	CONST. RECONFIGURACIÓN ECOLOGICA AV. HUMBERTO ASIN
5	C012995000000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO VARIAS VIAS OTB PORTALES D.12
6	C013435000000	REPOS. EMPEDRADO CALLE DDHH OTB EL SALVADOR D.6
7	C013534000000	CONST. ASFALTO RIGIDO C/CAPRILES OTB Q QUERU CENTRAL D.10
8	C013540000000	CONST. ASFALTO OTB GUILLERMO KILLMAN D.5
9	C013556000000	APERT. CON MAQUINARIA PESADA DE CAMPOS DEPORTIVOS D.14
10	C013571000000	CONST. CUNETAS VARIAS VIAS OTBS COMUNA A. ZUMUDIO
11	C013575000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO M. PEREZ INTERSEC. TADEO HAENKE D.3
12	C013704000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO OTB ALTO PAGADOR D.14
13	C013706000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO VIAS PRINCIPALES EN VARIAS OTBS D.6

PROYECTOS INSCRITOS EN LA GESTIÓN 2012

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
14	C014344800000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB SERENA CALICANTO D.8
15	C014345800000	CONST. PAV. RIGIDO VARIAS VIAS OTB SOLTERITO ALTO D.11
16	C014345900000	CONST. EMPREDRADO VARIAS VIAS OTB CONCORDIA D.11
17	C014351300000	CONST. CUNETAS VARIAS OTB CHIMBA CENTRAL D4
18	C014374800000	CONST. CUNETAS VARIAS VIAS OTB PAMPA GRANDE D.4
19	C014390300000	CONST. SALA DE REUNIONES EDIF. CENTRAL MUN. COCHABAMBA
20	C014390500000	CONST. BAÑO EDIF. CENTRAL MUN. COCHABAMBA D.10
21	C014404900000	CONST. RECARPETADO AV. BARRIENTOS D.11

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA DESPACHO A.Z.S.

VENTANILLA DE TRÁMITES FOTOCOPIA LEGALIZADA Adg. José Duño Soria VENTANILLA TRAMITES Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

PROYECTOS INSCRITOS EN LA GESTIÓN 2013

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
22	C014449000000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO DE VIAS OTB VILLA GRANADO D3
23	C014467200000	CONST. RECARPETADO VIAS OTB LA RECOLETA D.12
24	C014516900000	CONST. CORDONES AV. SEGUNDA CIRCUNVALACIÓN D.2
25	C014558000000	CONST. ASF. SOBRE EMPEDRADO CALLE CLAURE D2

PROYECTO INSCRITO EN LA GESTIÓN 2014

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
26	13010112400000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB PACATA PLAN 300 D.1

PROYECTO INSCRITO EN LA GESTIÓN 2016

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
27	13010361200000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO OTB ALTO MIRADOR ECOLOGICO D1

PROYECTOS INSCRITOS EN LA GESTIÓN 2018

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
28	13010453200000	AMPL. CIRCUITO BOLIVIA LADO ESTE D6 Y D7
29	13010453300000	MEJ. VIAS CIRCUITO CICLISMO RUTA CBBA VD.
30	13010453400000	MEJ. CIRCUITO BICI MONTAÑA D6
31	13010453500000	MEJ. INTEGRAL CALLE ESPAÑA D10
32	13010453600000	MEJ. ENTORNO A RECINTOS JUEGOS SURAMERICANOS.CBBA 2018 VD.
33	13010453700000	CONST. CICLO RUTAS URBANAS DIST. 10-11 Y 12
34	13010453900000	CONST. CICLOVIA DORBIGNY D3 D4 Y D12

NOTA: Los proyectos anteriormente detallados fueron inscritos en gestiones pasadas y actualmente no existen reportes de ejecución física ni financiera, y al ser de años pasados se desconoce el motivo por el cual no se ejecutaron a la fecha.

VENTANILLA DE TRAMITES
FOTOCOPIA LEGALIZADA

PROYECTOS INSCRITOS EN LA GESTIÓN 2019

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN
35	13010525900000	CONST. ASF S/CAPA BASE DE VIAS SECTOR SUD OTB 14 DE ABRIL D8	CITE: D.I.C. Nº 0152/19
36	13010527100000	CONST. ASFALTADO DE 2 VIAS OTB SERENA CALICANTO D8	CITE: D.I.C. Nº 0152/19
37	13010536700000	CONST. ASF S/EMP AV LOGUSTANI OTB M. HUANUNI CONDEBAMBA D2	CITE: DPDI Nº 1665/19
38	13010654600000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS J.V. 6 DE MARZO ARRUMANI D15	C.I. DIV. PLAN DES. INF. Nº 1026/20
39	13010654800000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS SECTOR CENTRAL OTB ALTO ANZALDO D15	C.I. DIV. PLAN DES. INF. Nº 1026/20

NOTA: Los proyectos anteriormente detallados de la gestión 2019 cuentan con notas de parte de las Sub Alcaldías solicitando la desestimación de las mismas (se adjunta notas).

PROYECTO INSCRITO EN LA GESTIÓN 2020

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
40	13010633200000	CONSER. RECARPETADO CALLE M. BORDA OTB MIRAFLORES D1

NOTA: Proyecto a ser desestimado por error en el nombre, el cual fue corregido con la inscripción del proyecto en el POA INICIAL 2021.

PROYECTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SISINWEB Y QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA SIGMA

Nº	COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	C014391000000	MEJ. AREA VERDE OTB RUBEN DARIO D.11
2	C014391200000	MEJ. AREA VERDE HEROINAS DE LA CORONILLA D.10
3	C014391300000	MEJ. PARQUE DEL BICENTENARIO D.2
4	C014391400000	MEJ. AREAS VERDES AVENIDAS PRINCIPALES COCHABAMBA
5	13010002500000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO CALLE J. CLAURE D3

Que, por Informe D.A.J.A. Nº 1102/2021 de 12 de agosto de 2021, Patrick Cristian Reyes Vargas, Abogado de la Direccion de Asuntos Juridicos Administrativos, con el Vo.Bo. Gabriela Roca Arce, y Orlando Vargas Bravo, Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos y Secretario Municipal de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, respectivamente, concluye y recomienda que de acuerdo a la revisión de los antecedentes, en mérito a los informes CITE D.I.M.B. Nº 1086/2021 de 19 de abril de 2021; Informe Financiero DC Nº 0788/2021 de fecha 03 de agosto de 2021 e informe Técnico CITE D.I.M.B. Nº 2608/2021 de fecha 09 de agosto de 2021 habiéndose procedido con la

FOTOCOPIA LEGALIZADA

verificación de los proyectos identificados en los informes técnicos, asimismo, conforme al informe financiero según reporte del SIGEP y SIGMA correspondientes a las gestiones 2010 al 2020, estando los mismos, sin ejecución presupuestaria y contando con informe de cierre técnico a través del cual se sustenta la decisión de no ejecutar el proyecto en ninguna gestión futura, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, remite a su Autoridad el presente informe con el objeto de que se proceda a realizar la cancelación o desestimación de los Proyectos identificados, cumpliendo con los requisitos y pasos establecidos para el Dictamen de Cancelación del Proyecto. Sea a través de Resolución y al amparo del Art. 30 de la Ley Municipal 0026/2014 y en cumplimiento al Comunicado Nº MPD/VIPFE/DGGIP-0001/2018 de 23 de enero de 2018, emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

CONSIDERANDO II: Que, de acuerdo a Normativa en actual vigencia se tiene:

Que, la Ley Nº 1135 del Presupuesto General del Estado

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado –PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2019, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas.

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. La presente Ley se aplica a todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos.

Artículo 4. Responsabilidad. La Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de cada entidad pública es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes.

Que, el Sistema Nacional de Inversión Pública
El Sistema de Información sobre inversiones (SISIN)

Artículo 22. Concepto. El SISIN es un instrumento del SNIP que reconoce el Proyecto de Inversión Pública como Unidad del Sistema y; permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de carácter financiero, relativa al ciclo de vida de cada proyecto y su financiamiento.

Artículo 23. Aspectos Básicos. El funcionamiento del SISIN se ajustará a las siguientes normas básicas.

a. El SISIN es un sistema de uso obligatorio para el procesamiento de la información relacionada a los Proyectos de Inversión de todo el Sector Público.

b. El SISIN se debe vincular y compatibilizar con el Sistema integrado de información Financiera del Sector Público y con otros sistemas de información relacionados al proceso de inversión de las entidades públicas. c. El SISIN está estructurado a partir de una base de datos central de información a nivel del Órgano Rector del SNP, y bases de datos descentralizadas en los Ministerios, las Secretarías Nacionales y las Prefecturas Departamentales, sin perjuicio de otras bases de datos que existen a nivel interno de las entidades públicas nacionales, sectoriales, departamentales y municipales.

Artículo 24: Registro de Proyectos en el SISIN. Todos los proyectos de inversión pública se registrarán en el SISIN desde su identificación como idea en las bases de datos descentralizadas y deberán ser remitidos a la base de datos central del sistema.

El registro de los proyectos en el SISIN constituye requisito para su incorporación en el Programa de Inversión Pública. El Órgano Rector establecerá, mediante Reglamento Específico, los procedimientos para el registro de proyectos en el SISIN.

Que, la Ley Municipal Nº 0026/2014 de Ordenamiento Jurídico y Procedimiento Legislativo Municipal

FOTOCOPIA LEGALIZADA

Artículo 9. (FUENTES DE EMISIÓN DE DISPOSICIONES MUNICIPALES).- II. El Órgano Ejecutivo Municipal en el ejercicio de sus competencias y atribuciones emite las siguientes disposiciones Jurídicas Municipales;

4. Resolución Ejecutiva

Artículo 30 (RESOLUCIÓN EJECUTIVA).- Son disposiciones Municipales emitidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Órgano Ejecutivo, para conocer resolver y pronunciarse respecto a los casos emergentes de procesos técnicos y administrativos de competencia municipal.

Por Tanto, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, **CAP. MANFRED ARMANDO ANTONIO REYES VILLA BACIGALUPI**, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política del Estado, Ley del Presupuesto General del Estado No. 1135, Sistema Nacional de Inversión Pública y Ley Municipal No. 0026/2014 de Ordenamiento Jurídico y Procedimiento Legislativo Municipal.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Habiéndose procedido con la verificación de los proyectos identificados en los informes técnicos y financiero según reporte SIGEP y SIGMA correspondientes a las gestiones 2010 al 2020 y estando los mismos sin ejecución presupuestaria y contando con informe de cierre técnico a través del cual se sustenta la decisión de no ejecutar los proyectos en ninguna gestión futura se procede a realizar la CANCELACIÓN O DESESTIMACIÓN de los Proyectos identificados.

COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
C011426000000	CONST. ASFALTO S/EMPED.2010 OTB HUAYRA KHASA(ON)D-6
C012163000000	REPOS. ASFALTO EN CAMPOS DEPORTIVOS.
C012167000000	CONST. ASFALTADO DE VIAS ESTRUCTURANTES DEL MUNICIPIO.
C012169000000	CONST. RECONFIGURACIÓN ECOLOGICA AV. HUMBERTO ASIN
C012995000000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPREDRADO VARIAS VIAS OTB PORTALES D.
C013435000000	REPOS. EMPREDRADO CALLE DDHH OTB EL SALVADOR D.6
C013534000000	CONST. ASFALTO RIGIDO C/CAPRILES OTB Q QUERU CENTRAL D.10
C013540000000	CONST. ASFALTO OTB GUILLERMO KILLMAN D.5
C013556000000	APERT. CON MAQUINARIA PESADA DE CAMPOS DEPORTIVOS D.14
C013571000000	CONST. CUNETAS VARIAS VIAS OTBS COMUNA A. ZAMUDIO
C013575000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO M. PEREZ INTERSEC. TADEO HAENKE D.3
C013704000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO OTB ALTO PAGADOR D.14
C013706000000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO VIAS PRINCIPALES EN VARIAS OTBS D.6
C014344800000	CONST. ASFALTO S/ EMPEDRADO OTB SERENA CALICANTO D.8
C014345800000	CONST. PAV. RIGIDO VARIAS VIAS OTB SOLTERITO ALTO D.11
C014345900000	CONST. EMPEDRADO VARIAS VIAS OTB CONCORDIA D.11
C014351300000	CONST. CUNETAS VARIAS VIAS OTB CHIMBA CENTRAL D4
C014374800000	CONST. CUNETAS VARIAS VIAS OTB PAMPA GRANDE D.4
C014390300000	CONST. SALA DE REUNIONES EDIF. CENTRAL MUN. COCHABAMBA
C014390500000	CONST. BAÑO EDIF. CENTRAL MUN. COCHABAMBA D.10

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA DESPACHO A.Z.S.
V°B°
Jose Dalio Soria ELAB.
Adm. Jose Dalio Soto
VENTANILLA DE TRAMITES
FOTOCOPIA LEGALIZADA

COD. SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO
C014404900000	CONST. RECARPETADO AV. BARRIENTOS D.11
C014449000000	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO DE VIAS OTB VILLA GRANADO D3
C014467200000	CONST. RECARPETADO VIAS OTB LA RECOLETA D.12
C014516900000	CONST. CORDONES AV. SEGUNDA CIRCUNVALACIÓN D.2
C014558000000	CONST. ASF. SOBRE EMPEDRADO CALLE CLAURE D2
13010112400000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB PACATA PLAN 300 D.1
13010361200000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO OTB ALTO MIRADOR ECOLOGICO D1
13010453200000	AMPL. CIRCUITO BOLIVIA LADO ESTE D6 Y D7
13010453300000	MEJ. VIAS CIRCUITO CICLISMO RUTA CBBA VD.
13010453400000	MEJ. CIRCUITO BICI MONTAÑA D6
13010453500000	MEJ. INTEGRAL CALLE ESPAÑA D10
13010453600000	MEJ. ENTORNO A RECINTOS JUEGOS SURAMERICANOS.CBBA 2018 VD.
13010453700000	CONST. CICLO RUTAS URBANAS DIST. 10-11 Y 12
13010453900000	CONST. CICLOVIA DORBIGNY D3 D4 Y D12
13010525900000	CONST. ASF S/CAPA BASE DE VIAS SECTOR SUD OTB 14 DE ABRIL D8
13010527100000	CONST. ASFALTADO DE 2 VIAS OTB SERENA CALICANTO D8
13010536700000	CONST. ASF S/EMP AV LOGUSTANI OTB M. HUANUNI CONDEBAMBA D2
13010654600000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS J.V. 6 DE MARZO ARRUMANI D15
13010654800000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS SECTOR CENTRAL OTB ALTO ANZALDO D15
13010633200000	CONSER. RECARPETADO CALLE M. BORDA OTB MIRAFLORES D1
C014391000000	MEJ. AREA VERDE OTB RUBEN DARIO D.11
C014391200000	MEJ. AREA VERDE HEROINAS DE LA CORONILLA D.10
C014391300000	MEJ. PARQUE DEL BICENTENARIO D.2
C014391400000	MEJ. AREAS VERDES AVENIDAS PRINCIPALES COCHABAMBA
13010002500000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO CALLE J. CLAURE D3

Sea de conformidad a los informes CITE D.I.M.B. Nº 1086/2021 de 19 de abril de 2021 del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, Informe D.C. Nº 0788/2021 de 03 de agosto de 2021 del Departamento de Contabilidad, Informe CITE D.I.M.B. Nº 2608/2021 de 09 de agosto de 2021 del Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, Informe D.A.J.A. Nº1102/2021 de 12 de agosto de 2021 de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan como responsables del cumplimiento de la presente Resolución Ejecutiva, el Secretario Municipal de Secretaría de Desarrollo de Infraestructura Territorial, Secretaría Municipal de Planificación y Medio Ambiente y las Sub Alcaldías.

FOTOCOPIA LEGALIZADA

ARTÍCULO TERCERO.- Los Servidores Públicos que emitieron y suscribieron los informes que motivan, recomiendan y sustentan la elaboración de la presente Resolución, son exclusivos responsables de estos documentos, conforme el Artículo 38 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

JDS/JOT
IMB: 000238
GRAL: 023583/2021

Cap. Manfred Reyes Villa Bacigalupi
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE COCHABAMBA

Jesús G. Orando Torrico
JEFE VENTANILLA DE TRAMITES
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

VENTANILLA DE TRAMITES
FOTOCOPIA LEGALIZADA

MEMORÁNDUM Nº 0003/2022

DIRECCIÓN
DE
OBRAS PÚBLICAS

Cochabamba, 05 de Enero de 2022

Señores:

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DPTO. INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Ing. Jorge Miranda Quilo
JEFE DPTO. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN
Ing. Ivert R. Peña Ferrel
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y ESTRUCTURAS
Ing. Mirko Pino Escobar
JEFE DPTO. PLANTA DE ASFALTO
Ing. Raúl Plaza Ayala
JEFE DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO
Ing. José Zurita Zelada
JEFE DEPTO. TRANSPORTE MAQUINARIA Y MAESTRANZA

Presente.-

ASUNTO: INSTRUCCIÓN

Habiéndose remitido el Memorándum de Instrucción Nº 270/2021 de la Dirección bajo mi cargo y Memorándum Nº 669 cursado por la Secretaría de Desarrollo de Infraestructura Territorial en fecha 26 de Noviembre del 2021, referente a la Comunicación Interna SMAF/DC MEM Nº 929 emitido por la Secretaría Administrativa y Financiera, respecto a los PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE GESTIÓN 2021, al respecto **INSTRUYO A USTEDES**, presentar lo solicitado a esta Dirección hasta el día Jueves 06 de Enero de 2022 indefectiblemente bajo responsabilidad funcionaria.

Recordarles que, conforme determina la Ley 1178 en su artículo 28 **"Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo"**.

Ing. Rene Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
05 ENE. 2022
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

RQV/Va
C.c. Archivo

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Calle Avaroa Esq. Santivañez - Acera Sud
Telf.: 4258030 INT.3476

MEMORÁNDUM N° 007/2022

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL	Cochabamba, 04 de enero de 2022 Señores: Ing. René Quiroga Viscarra **DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** Ing. Carlos Salazar Serrudo **DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS CONTRATADAS** Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS** Lic. Jorge Antonio Mendivil **JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS** Presente.-

REF.: REITERATIVA CUMPLIMIENTO A COMUNICACIÓN INTERNA SMAF/DC MEM N. 929.

En fecha 26 de noviembre de 2021, se remite a sus Unidades el Memorándum N° 669/2021 de la Secretaria bajo mi cargo y la Comunicación Interna SMAF/DC MEM N. 929 remitida por la Secretaría de Administrativa y Financiera referente a los ***PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE GESTIÓN 2021,*** al respecto ***REITERO A USTEDES*** con el fin de dar estricto cumplimiento a los plazos insertos en la referida Comunicación Interna y por la importancia de lo requerido, deberá presentar lo solicitado a esta Secretaría hasta el día viernes 07 de enero de 2022 a horas 14:00 am indefectiblemente bajo responsabilidad funcionaria. El incumplimiento al plazo, será sancionado de acuerdo al Reglamento Interno.

Recordarles que, conforme determina la Ley 1178 en su artículo 28 ***"Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo"***. Asimismo, conforme el régimen disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Personal vigente, *el incumplimiento a órdenes superiores y obligaciones funcionarias que hayan sido instruidas por escrito o verbalmente son pasibles a llamadas de atención escritas.*

Ing. Gustavo U. Nava M.
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

8:30
RECIBIDO
05 ENE 2022
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
32

GONM//nbelzu
C.c. Archivo
Adjunto fjs. 2

MEMORÁNDUM N° 669/2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL	Cochabamba, 25 de noviembre de 2021 Señores: Ing. René Quiroga Viscarra DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Ing. Carlos Salazar Serrudo DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS CONTRATADAS Ing. Mario Rodrigo Terán Sejas JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Lic. Jorge Antonio Mendivil JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Presente.-

REF.: INSTRUYE DAR CUMPLIMIENTO A COMUNICACIÓN INTERNA SMAF/DC MEM N. 929.

En mérito al contenido Comunicación Interna SMAF/DC MEM N. 929 remitida por la Secretaría de Administrativa y Financiera, referente a los ***PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE GESTIÓN 2021, INSTRUYO A USTEDES,*** de acuerdo a las competencias y atribuciones asignadas a sus cargos, adoptar todas las acciones necesarias que correspondan, con el objeto de dar estricto cumplimiento al "REQUERIMIENTO ANUAL DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS", según procedimiento y cronograma de cierre adjunto.

Recordarles que, conforme determina la Ley 1178 en su artículo 28 ***"Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo"***. Asimismo, conforme el régimen disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Personal vigente, *el incumplimiento a órdenes superiores y obligaciones funcionarias que hayan sido instruidas por escrito o verbalmente son pasibles a llamadas de atención escritas.*

Ing. Gustavo O. Navia M.
SECRETARIO MUNICIPAL
DE SRTRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

GONM//nbelzu
C c. Archivo
Adjunto fjs. 1

COMUNICACIÓN INTERNA
SMAF/DC MEM N.º 929

COCHABAMBA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
DE FINANZAS MUNICIPAL

Cochabamba, 23 de noviembre de 2021

Señor
Ing. Gustavo Navia Mallo
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Presente. -

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE GESTIÓN 2021

De mi consideración:

En cumplimiento al Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2021, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobado mediante RM N° 373 de fecha 29/10/2021, Memorándum N.º 1391 de fecha 22/10/2021, emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva y Circular SMAF/DC N.º 864/2021 emitida por la Secretaria Administrativa y Financiera, con el propósito de garantizar la oportuna presentación de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, correspondiente a la GESTIÓN 2021, se servirá usted adoptar todas las acciones necesarias que correspondan, con el objeto de dar estricto cumplimiento al **"REQUERIMIENTO ANUAL DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"**, según procedimiento y cronograma de cierre formulado, por el Departamento de Contabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, de acuerdo a lo siguiente:

INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA
1. Informar a la Secretaría de Planificación, con copia a la Unidad de Contabilidad, sobre el estado de cada uno de los proyectos al 31.12.2021, información que debe ser conciliada con el estado físico y financiero, emitido por contabilidad.	10/01/2022
2. Que todas las planillas de Avance de Obras al cierre de gestión, debidamente firmadas, sean remitidas a SMAF, para que se instruya su devengo correspondiente.	03/12/2021
3. Efectuar todas las gestiones necesarias para cerrar proyectos de gestiones anteriores que se encuentran pendientes de cierre por diferentes factores (Falta de registro de Planillas de cierre) al 31.12.2021.	10/01/2022
4. Informe sobre hechos relevantes, para incluir en las Notas a los Estados Financieros, sobre otras contingencias que podrían afectar al Gobierno Municipal.	10/01/2022

Se advierte que el incumplimiento a la presente Comunicación Interna será de exclusiva responsabilidad y por consiguiente pasible a las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Personal u otras acciones. Establecidas en la Ley 1178 y sus Decretos Reglamentarios.

Atentamente,

c.c.Arch
c.c . Dpto. de Contabilidad
HR B3254

COMUNICACIÓN INTERNA
SMAF/DC MEM N.º 929

COCHABAMBA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y
DE FINANZAS MUNICIPAL

Cochabamba, 23 de noviembre de 2021

Señor
Ing. Gustavo Navia Mallo
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Presente. -

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS DE CIERRE DE GESTIÓN 2021

De mi consideración:

En cumplimiento al Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2021, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobado mediante RM Nº 373 de fecha 29/10/2021, Memorándum N.º 1391 de fecha 22/10/2021, emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva y Circular SMAF/DC N.º 864/2021 emitida por la Secretaria Administrativa y Financiera, con el propósito de garantizar la oportuna presentación de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, correspondiente a la GESTIÓN 2021, se servirá usted adoptar todas las acciones necesarias que correspondan, con el objeto de dar estricto cumplimiento al **"REQUERIMIENTO ANUAL DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"**, según procedimiento y cronograma de cierre formulado, por el Departamento de Contabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, de acuerdo a lo siguiente:

INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA
1. Informar a la Secretaría de Planificación, con copia a la Unidad de Contabilidad, sobre el estado de cada uno de los proyectos al 31.12.2021, información que debe ser conciliada con el estado físico y financiero, emitido por contabilidad.	10/01/2022
2. Que todas las planillas de Avance de Obras al cierre de gestión, debidamente firmadas, sean remitidas a SMAF, para que se instruya su devengo correspondiente.	03/12/2021
3. Efectuar todas las gestiones necesarias para cerrar proyectos de gestiones anteriores que se encuentran pendientes de cierre por diferentes factores (Falta de registro de Planillas de cierre) al 31.12.2021.	10/01/2022
4. Informe sobre hechos relevantes, para incluir en las Notas a los Estados Financieros, sobre otras contingencias que podrían afectar al Gobierno Municipal.	10/01/2022

Se advierte que el incumplimiento a la presente Comunicación Interna será de exclusiva responsabilidad y por consiguiente pasible a las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Personal u otras acciones. Establecidas en la Ley 1178 y sus Decretos Reglamentarios.

Atentamente,

c.c.Arch
c.c . Dpto. de Contabilidad
HR 83254