HR.: 54858

ALCALDÍA DE COCHABAMBA

Cocha somos progreso

DIRECCION CONTRATACIONES RECIBIDO 05 JUL. 2022 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CBBA

Cochabamba, 30 de junio de 2022
D.I.M.B. N° 2440/2022

A: Lic. Linda Lesly Santivañez Rodríguez
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

VÍA: Ing. Gustavo Navia Mallo
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Ing. Gustavo D. Navia M. SECRETARIO MUNICIPAL DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Rene Quiroga Viscarra
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Rene Quiroga Viscarra DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE: Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Ref.: <u>REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GESTIONES PASADAS PARA INFORMAR EN EL FORM-500 DEL SICOES</u>

En cumplimiento a RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 289/2021 de 30 de junio de 2021, El Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, dependiente de la Dirección de Obras Públicas, remite ***Informes de Conformidad o Disconformidad, Actas de recepción definitiva, actas de conformidad o disconformidad*** con la finalidad de cerrar los procesos de contratación a través del Formulario 500 del SICOES.

Para poder realizar esta tarea se solicitó a la Secretaria Administrativa y Financiera que instruya a la unidad de Archivos de Contabilidad nos pueda proporcionar las ***Actas de recepción definitiva y los Informes de conformidad*** de gestiones pasadas en copias legalizadas para que el personal de su dependencia pueda **INFORMAR EN EL FORM-500 DEL SICOES** y cerrar de esta manera los procesos de contratación de Gestiones pasadas.

También se pudo verificar que en las gestiones comprendidas entre el 2006 y 2012, el RPA no se designaba COMISIÓN DE RECEPCIÓN, razón por la cual **no existen dichas actas de recepción o informes de conformidad**, en este sentido se remite la documentacion legales, aquellos generados para el pago de los mismos, que serían los documentos que nos dan referencia que el material fue entregado satisfactoriamente como ser:

PARA BIENES

- Comprobante de Ingreso a Almacenes
- C-31
- Comprobante de que la empresa recibió el cheque de pago.

ALCALDÍA DE
COCHABAMBA

Cocha somos progreso

Se adjunta a la presente el listado de los procesos con la documentación encontrada y legalizada por la unidad encargada de custodiar dicha documentación.

Sin otro particular me despido con las consideraciones del caso.

Atentamente

Ing. Oscar A. Estrada Vargas
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

O.E.V./RNB
C.c. Archivo

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Calle Santivañez esq. Avaroa S/N
Telf.: 4258030 Interno: 4344
www.cochabamba.bo

Nº	CUCE	PROCESO	EMPRESA	Nº DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO
1	10-1301-00-183057-1-1	COTRATACION DE SERVICIOS PARA CONTROL TECNICO Y SEGUIMIENTO DE BACHEO	ZABALA MERIDA ADELA KATHYA	CONT: 28/10	42.500,00
6	10-1301-00-216859-1-1	PROVISIÓN DE CEMENTO ASFALTICO (E.P. 18-0205-00, 18-0318-00, 18-0321-00, 18-0033-00, 18-0212-00, 18-0319-00, 18-0250-00, 18-0255-00, 18-0210-00, 18-0254-00, 18-0206-00, 18-0253-00, 18-0257-00)	PACIFIC TRADING ORGANIZATION S.R.L. PACTO S.R.L.	ORDEN CE COMPRA N° 5097	774.150,00
2	11-1301-00-243759-1-1	SERVICIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MICROPULMONES URBANOS	JORGE ANTONIO FERNANDEZ PATINO	CONT: 82/11	41.000,00
7	11-1301-00-260508-1-1	PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO (18-0244-00, 18-0251-00, 18-0252-00, 18-0253-00, 18-0254-00)	AVISORA CONSULTORA, IMPORTADORA, EXPORTADORA E INDUSTRIALIZADORA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA N° 1154	963.108,00
3	11-1301-00-283325-1-1	PROVISION ARENA DE VILOMA COMUNA MOLLE Y ADELA ZAMUDIO	ATON GONZALES CRISTINA	Contrato Nº 2270	126.403,10
4	12-1301-00-309578-1-1	SUPERVISION PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REPOSICION DE EMPEDRADO EN VIAS URBANAS	AYALA FANOLA ROBERTO FERNANDO	Contrato Nº 125/12	57.000,00
5	12-1301-00-317713-1-1	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS CONTROL Y SEGUIMIENTO REPOSICION CARPETA ASFALTICA EN TRABAJOS DE SERVICIOS VARIOS (INSTALACIONES DE GAS - COMTECO - ENTEL - JICA - AMPLIACION REDES VARIOS - ETC)	FAVIO TERRAZAS HERBAS	Contrato Nº215/12	57.600,00
8	14-1301-00-476992-1-1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA DISTRITOS 3, 4, 7, 8	MORALES MORALES ABEL CESAR	CONTRATO N° 150/14	259292,8
9	15-1301-00-589357-1-1	ALQUILER DE TERMINADORA DE ASFALTO, COMPACTADOR NEUMATICO Y TANDEM (VARIOS PROYECTOS DE ASFALTO D9)	ROCASA CONSTRUCCIONES S.R.L.	Contrato Nº 042/15	182.550,00
10	15-1301-00-612454-1-1	PROVISION DE AGREGADOS DIAM 3/8\" Y DIAM 1/2\" (18-0392-00)	MERCADO ALVAREZ JOSE JOAQUIN	ORDEN DE COMPRA N° 4448 30/12/2015	85.500,00
11	15-1301-00-743142-0-E	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA RETIRO DE REJILLA Y MOBILIARIO URBANO (17-0091-00)	MENESES RODRIGUEZ LIBORIO	1355	28.000,00
12	14-1301-00-481730-2-1	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D11, D12, D14)	MHUR ALVAREZ JOSE LUIS	244/14	300.324,00
13	14-1301-00-481116-2-1	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO (VARIOS PROYECTOS DE ASFALTO)	MHUR ALVAREZ JOSE LUIS	CONTRATO N° 234/14	303.630,00
14	14-1301-00-480836-2-1	ALQUILER DE COMPACTADOR TANDEM (DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14)	MHUR ALVAREZ JOSE LUIS	CONTRATO N° 236/14	206.908,00



H. Alcaldía Municipal de Cochabamba
Dirección de Obras Públicas OO.PP.
Departamento de Infraestructura y Mej de barrios

Cochabamba, 23 Febrero de 2011
Of/ N° 0118/11 Depto. de Infr. y Mej. de Barrios

A: Lic. Oswaldo Delgadillo
OFICIAL MAYOR FINANCIERO

Vía: Ing. José Guillen V.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

De: Ing. Carlos Abasto P.
JEFE DE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y MEJ DE BARRIOS

Ref. : ACTA DE CONFORMIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CONTROL TECNICO Y SEGUIMIENTO DE BACHEO"
EST. PROG. 18-0069-00 (GESTION 2010)
EST. PROG. 18-0131-00 (GESTION 2011)

A tiempo de saludarle y desearle éxito en sus funciones, me permito generar la presente, para informarle respecto a la conclusión de la prestación de servicios generales: "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA CONTROL TECNICO Y SEGUIMIENTO DE BACHEO", de acuerdo a Contrato N° 28/10.

El Departamento de Infraestructura y Mej. de Barrios, mediante la presente certifica la conformidad en cuanto a la prestación del servicio.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

Ing. Carlos E. Abasto Pérez
JEFE DEPTO. II DE INFRAESTRUCTURA
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Ing. José Guillen Vargas
DIRECTOR OO. PP.
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 27 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

TM 1502-N° 55203-204.

REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

21/03/2011 10:07:03
Gestión 2011
R_EGA_C31
Página 1 de 1

17
35,50

Lugar: CEN CENTRO — Fec.Elaboración: 21/03/2011

Entidad: 1301 Municipalidad de Cochabamba

Dir.Administrativa: 02 Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera

Unidad Ejecutora: 009 Oficialia Mayor Administrativa Y Financiera

Preventivo: 01473
Compromiso: 001
Devengado: 001
Secuencia: 000

MOMENTOS : Preventivo [X] Comprometido [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo		Documento	Exp.	Banco		Cuenta	Importe
PACIFIC TRADING ORGANIZATION SRL PACTO	N	NIT	1020361020	10	NAL			207,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 86 C-31 Original — Nro.: 000130102047370001001

Fecha Recepción: 31/12/2010 — Fecha Vencimiento: 21/03/2011

Proceso de Compra No:

Clase De Gasto: 8 Otras Deudas

Fuente: 41 Transferencias T.G.N. — SIGADE:

Organismo: 113 Tesoro General de la Nación - Participacion Popular — SISIN:

IMPUTACION					Descripción	Importe
Prog	Proy	Act	Obj.Gasto	Ent .Trf.		
99	0000	002	662	00C0	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin., Act.Reales y Fin.y Serv.Deuda	207,350.00

Son: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

Total Autorizado:	207,350.00
Total Retenciones:	0.00
Total Multas:	0.00
Liquido Pagable:	207,350.00

Resumen Operación:

C31 Original No. 130102047370001001 / Libreta 13010204102 /.Autorización de Pago No. 30503 / Libreta: 13010204102 /.COMPRA 31.900 KG CEMENTO ASFALTICO PROYECTO "CONSTRUCCION ASFALTADO SEMIEMPEDRADO VARIAS VIAS OTB PULACAYO (ON) D.12" FORM PEDIDO 01524; INGRESO ALMACEN "E" N° 05504; RES. ADJ N° 423/2010; INF OF N° 932/10 DPTO INFRA COMISION CALIFICADORA. DOC. ADJUNTA: HOJAS DE RUTA 30503 GRAL; 02589 CBS (PACIFIC TRADING ORGANIZATION SRL)

Banco: 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA — Libreta: 13010204102 PARTICIPACION POPULAR

Moneda: 69 BOLIVIANOS — Aprobado en Fecha: 21/03/2011 08:10:03

182

GOB. AUT. MPAL. CBBA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 28 JUN 2012

Ma. Silvia Montes R.
DPTO. CONTABILIDAD
GOB. AUT. MPAL. CBBA.
1-Firma

Lic. Mavy Trigo Quiroga
JEFE 3 DEPTO. TESORERIA
H.A. Municipal de Cochabamba

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

María L. Ruanca O.
DPTO. CONTABILIDAD
2-Firma

Lic. Carlos Alanez Soria
DIRECTOR DE FINANZAS
GOB. AUTO. MPAL DE CERCADO CBBA.
3-Firma

Escaneado con CamScanner

Banco de Crédito
»BCP«
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
OFICINA CENTRAL: COLÓN ESQ. MERCADO Nº 1308
LA PAZ - BOLIVIA

Cochabamba, 22 03 2011 | Bs163,800.00
Lugar día mes año | INTRANSFERIBLE
No. 301-5005663-3-85 | 0055203-4

Pague a la orden de PACIFIC TRADING ORGANIZATION SRL PACTO

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100---------- Bolivianos

H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

CUENTA CORRIENTE FISCAL

Edwin Castellanos Mendoza
ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DEL CERCADO DE COCHABAMBA

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

0100050301: 2130150055203

H.G.A.U.T.M.P.S. C.B.B.A.
COPIA FOTOSTATICA SIMPLE
Fecha: 28 MAR 2022

María L. Franca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

Banco de Crédito
»BCP«
Banco de Crédito de Bolivia S.A.
OFICINA CENTRAL: COLÓN ESQ. MERCADO Nº 1308
LA PAZ - BOLIVIA

Cochabamba, 22 03 2011 | Bs610,350.00
Lugar día mes año | INTRANSFERIBLE
No. 301-5005663-3-85 | 0055204-2

Pague a la orden de PACIFIC TRADING ORGANIZATION SRL PACTO

SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100---------- Bolivianos

H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

CUENTA CORRIENTE FISCAL 55

Edwin Castellanos Mendoza
ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DEL CERCADO DE COCHABAMBA

Oswaldo V. Delgadillo Nogales
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA

0100050301: 2130150055204

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cochabamba

SIGMA

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

29/03/2011 10:23:43
Gestión: 2011
R_PAG_RECIBO
Página 1 of 1

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 01034

Fecha : 29/03/2011

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

GRUPO CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número Cheque 55204

Número de Grupo : 00000055

Fecha Impresión : 22/03/2011

Importe Total : 610,350.00

Cantidad de Cheques 00005

Recibí conforme del: Municipalidad de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 1020361020 NACIONAL

Nombre : PACIFIC TRADING ORGANIZATION SRL PACTO

Firma:

Aclaración Eleterio Choque

PACIFIC TRADING ORGANIZATION PACTO S.R.L. LA PAZ - BOLIVIA

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 423939 LA PAZ

Nombre : SANCHEZ VALLE DANIEL AUGUSTO

Firma:

Aclaración

29/03/2011

PAGADO

12

Escaneado con CamScanner

Recibo de Entrega de Cheques / Títulos Valores

DATOS GENERALES:

Lugar : Cochabamba

Tipo Recibo : CHE CHEQUE

Número de Recibo : 01032

Fecha : 29/03/2011

INFORMACION DETALLADA DEL MEDIO DE PAGO

CHEQUE

Banco : 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

Cuenta : 3015005663385 HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA - CUM

Número de Pago : 00001392

Número Cheque 55203

Fecha Impresión : 22/03/2011 **Monto Bs :** 163,800.00

Comprobante : 02 01502 001 001

D.A. Número de C-31

Recibí conforme del: Gobierno Municipal de Cochabamba

Beneficiario

Tipo Id : NIT

Documento : 1020361020 NACIONAL

Nombre : PACIFIC TRADING ORGANIZATION SRL PACTO

Firma:.....

Aclaración Eleterio Paquel

PACIFIC TRADING ORGANIZATION Pacto S.R.L. La Paz - Bolivia

Habilitado para recibir Cheques / Títulos Valores

Tipo Id : CI

Numero Identificación : 423939 LA PAZ

Nombre : SANCHEZ VALLE DANIEL AUGUSTO

Firma:.....

Aclaración

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
DIRECCION DE TESORERIA Y C.P.
29/03/2011
PAGADO

75

Escaneado con CamScanner

(FPM01)

Fecha de impresión: 31/12/2010
Hora de impresión: 15:42:25

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES

No. 05504

ALMACEN E

Nro. Pedido 01524 Recibido por: JOSE JORGE MORALES GUZMAN

Fecha 31/12/2010 0:00:00
Ref-Proy 18-0226-00 : CONSTRUCCION ASFALTO SOBRE EMPEDRADO VARIAS VIAS OTB PULACAYO (ON) D.12
Unidad Ejecutora OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS
Proveedor 1020361020 : PACIFIC TRADING ORGANIZATION SRL PACTO Entregado Por: PACTO
Nro Entrega/Remision Nro. Proc. Compra: 5097 Nro.Orden Compra 01723
Obs MATERIAL DEPOSITADO EN PLANTA SAN MARTIN

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	2.200,00	6,5000	14.300,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	19.000,00	6,5000	123.500,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	3.400,00	6,5000	22.100,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	28.500,00	6,5000	185.250,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	6.200,00	6,5000	40.300,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	2.000,00	6,5000	13.000,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	17.000,00	6,5000	110.500,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	2.700,00	6,5000	17.550,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	900,00	6,5000	5.850,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	7.500,00	6,5000	48.750,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	3.000,00	6,5000	19.500,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	900,00	6,5000	5.850,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	8.200,00	6,5000	53.300,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	1.900,00	6,5000	12.350,00
2277-076	CEMENTO ASFALTICO.	KILOGRAMO	15.700,00	6,5000	102.050,00

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
28 JUN 2022

157

María L. Aranda C.
DPTO. CONTABILIDAD

Escaneado con CamScanner

(FPM01)

Fecha de impresión: 31/12/2010
Hora de impresión: 15:42:25

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
DPTO. ALMACENES

COMPROBANTE DE INGRESO - ALMACENES No. 05504

ALMACEN E

Fecha 31/12/2010 0:00:00 Nro Pedido 01524 Recibido por JOSE JORGE MORALES GUZMAN
Est.Proy. 18-0226-00 : CONSTRUCCION ASFALTO SOBRE EMPEDRADO VARIAS VIAS OTB PULACAYO (ON) D.12
Unidad Ejecutora OFICIALIA MAYOR DE SERVICIOS TECNICOS
Proveedor 1020361020 : PACIFIC TRADING ORGANIZATION SRL PACTO Entregado Por: PACTO
Nro N Entrega/Remision: Nro. Proc. Compra: 5097 Nro.Orden Compra 01723
Obs MATERIAL DEPOSITADO EN PLANTA SAN MARTIN

(DETALLE DEL INGRESO)

Codigo	Item	U.Medida	Cantidad	Precio	Total
		TOTAL Bs.			774.150,00

Recibido por
Encargado de Almacen

Jorge Morales
ENCARGADO ALMACEN "E"
H. Municipalidad de Cochabamba

Ing. Carlos E. Abasto Perez
JEFE DEPTO. II DE INFRAESTRUCTURA
H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA

Vo Bo Jefe Depto. de Almacenes
Ing. [illegible]
JEFE DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Gobierno Municipal de Cochabamba

G.A.M. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 28 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Sistema ce Proyectos

152

Escaneado con CamScanner

Cochabamba, 27 Marzo de 2012
Of/ N° 378/12 Depto. de Infr. y Mej. de Barrios

A: Lic. Oswaldo Delgadillo
OFICIAL MAYOR FINANCIERO

Vía: Ing. José Guillen V.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

De: Ing. Carlos Abasto P.
JEFE DE DEPTO. INFRAESTRUCTURA

Ref. : ACTA DE CONFORMIDAD "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION TECNICA – CONTRATO N° 082/11"

A tiempo de saludarle y desearle éxito en sus funciones, me permito generar la presente, para informarle respecto a la conclusión del **Contrato N° 082/11**: **"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION TECNICA",** monto de Contrato Bs.- 41.000,00.

El Departamento de Infraestructura, mediante la presente certifica la conformidad en cuanto a la conclusión del mencionado Contrato.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

Ing. Carlos E. Abasto Pérez
JEFE DPTO. III DE INFRAESTRUCTURA
MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. José Guillen Vargas
DIRECTOR OO. PP.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 29 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CERCADO DE COCHABAMBA
OFICIALIA MAYOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL– DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

119

Cochabamba, 26 de Agosto de 2011 PSC 075/2011

A : Jorge Morales
Encargado de Almacén

DE : Ing. William Pacheco
ENCARGADO PLANTA DE ASFALTOS SAN CRISTOBAL

ACTA DE CONFORMIDAD DE INGRESO DE CEMENTO ASFALTICO

De mi consideración:

Por intermedio de la presente me es grato dirigirme a su persona, para informar el ingresó de Cemento Asfaltico con los procesos correspondientes al Proveedor AVISORA S.A. GRUPO EMPRESARIAL. Rep. Leg. Eduardo Corsino Lizáraga Baptista con los procesos correspondientes a:

Nro. Proceso de compra	2074-1	Orden de compra	01207
Nro. Proceso de compra	5064	Orden de compra	01154

Se adjunta Nota de entrega, cuadro resumen Orden de compra correspondiente.

Dando así conformidad al cumplimiento de la entrega correspondiente de estos materiales a satisfacción del G.A.M.C.C y de acuerdo a especificaciones técnicas correspondientes.

Sin otro particular, y seguro de su atención me despido de su autoridad atentamente.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 28 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

.....
Ing. E. William Pacheco L.

Jorge Morales G.
ENCARGADO ALMACEN
GOBIERNO AUTÓNOMO

c.c. Archivo

Escaneado con CamScanner

135

Cochabamba, 29 de Diciembre de 2011

PSC 229/2011

A : Aleida Álvarez Castellón
Jefa de Almacén

VIA : Ing. José Guillen
Director de Obras Publicas

DE : Ing. William Pacheco
ENCARGADO PLANTA DE ASFALTOS SAN CRISTOBAL

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO PROVISION DE AGREGADOS

De mi consideración:

Por intermedio de la presente me es grato dirigirme a su persona, para informar el cumplimiento del servicio de provisión de Arena de Viloma con el siguiente proceso correspondiente al Proveedor Catón Gonzales Cristina

Nro. Proceso de compra 05250 Orden de compra 02270

Dando así conformidad al cumplimiento de la entrega correspondiente de este material a satisfacción del G.A.M.C.C y de acuerdo a orden de compra correspondiente, se adjunta orden de compra y resumen de descargo.

Sin otro particular, y seguro de su atención me despido de su autoridad atentamente.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 28 / Jul / 2012

Ing. E. William Pacheco L.

Ing. José Guillen Vargas
DIRECTOR OO. PP.

c.c. Archivo

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

Jorge Gonzales G.
ENCARGADO PLANTA ASFALTO

Escaneado con CamScanner

Gobierno Autónomo Municipal del Cochabamba
Dirección de Obras Públicas OO.PP.
Depto. de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios

Cochabamba, 03 de Abril de 2013
Of/ N° 488/13 D.I.M.B.

A: Lic. Oswaldo Delgadillo
OFICIAL MAYOR FINACIERO G.A.M.C.

Via: Ing. Sergio Rodríguez M.
OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL G.A.M.C.

De: Ing. Juan Pablo Arandia Arraya
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJ DE BARRIOS

Ing. Sergio Rodríguez M.
OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RECIBIDO
11 ABR. 2013
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ref. : INFORME DE CONFORMIDAD PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES

Licenciado:

A tiempo de saludarle, hago llegar hasta usted la información concerniente, a los servicios prestados por el Ing. Roberto Fernando Ayala Fanola según Contrato Nº 125/12 en el Proyecto **"REPOSICION DE EMPEDRADO EN VIAS URBANAS " en la prestación de servicios: SUPERVISION PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REPOSICION DE EMPEDRADO EN VIAS URBANAS;** contemplados en la gestión 2012 y 2013, la cual se canceló hasta la planilla No 7, debido a que al proveedor de servicios se le asignó un ítem por convenir a los intereses del municipio; por lo que a conformidad del servicio prestado, se certifica la conclusión operativa del Contrato 125/12.

Por lo que insinúo, mediante su autoridad se derive esta documentación a la sección correspondiente para hacer efectiva la devolución de los fondos en custodia con relación al 7 % retenido hasta la 7ma planilla de pago con referencia a la Cláusula Octava del Contrato. **El monto retenido por el 7 % es de Bs.- 2.384,00**

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 28 JUN 2013

Sin otro particular es cuanto informo para el fin siguiente.

Ing. Deybi Denis Vidal Claros
JEFE DIVISIÓN TIT. MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y VÍAS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Jose Guillen Vargas
DIRECTOR DO. PP.
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. Jorge Antonio Mendivil
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

RECIBIDO
06 JUN. 2013
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

16 15

Gobierno Autónomo Municipal del Cochabamba
Dirección de Obras Públicas OO.PP.
Depto. de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios

Cochabamba, 04 de Junio de 2013
Of/ N° 924/13 D.I.M.B.

A: Lic. Oswaldo Delgadillo
OFICIAL MAYOR FINACIERO G.A.M.C.

Via: Ing. Sergio Rodríguez M.
OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL G.A.M.C.

Ing. Sergio Rodríguez M.
OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

De: Ing. Juan Pablo Arandia Arraya
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJ DE BARRIOS

Ref. : INFORME DE CONFORMIDAD PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES

Licenciado:

A tiempo de saludarle, hago llegar hasta usted la información concerniente, a los servicios prestados por el Ing. Favio Terrazas Herbas según Contrato N° 215/12 en el Proyecto "**REPOSICIÓN DE ASFALTO EN VÍAS URBANAS " en la prestación de servicios: TECNICOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN TRABAJOS DE SERVICIOS VARIOS (INSTALACION DE GAS – COMTECO – ENTEL – JICA – AMPLIACION DE REDES VARIOS – ETC);** contemplados en la gestión 2012 y 2013, la cual se canceló hasta la planilla No 6, debido a que al proveedor de servicios se le asignó un ítem por convenir a los intereses del municipio; por lo que a conformidad del servicio prestado, se certifica la conclusión operativa del Contrato 215/12.

Por lo que insinúo, mediante su autoridad se derive esta documentación a la sección correspondiente para hacer efectiva la devolución de los fondos en custodia con relación al 7 % retenido hasta la 6ta planilla de pago con referencia a la Cláusula Séptima del Contrato. **El monto retenido por el 7 % es de Bs.- 2.004,48**

Sin otro particular es cuanto informo para el fin siguiente.

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 28 JUN. 2022

Ing. Juan Pablo Arandia Arraya
JEFE DPTO. III DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Jose Guiñen Vargas
DIRECTOR OO. PP.
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Lic. Jorge Antonio Mendieta
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Maria L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

100049 49

Cochabamba, 29 de Mayo de 2015
Of/ N° 0372/15 D. I. M .B.

Señor:

Armando Vargas Mujica
H. ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Presente.-

Ref. : ACTA DE CONCILIACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA DISTRITOS 3, 4, 7, 8"

A tiempo de saludarle y desearle éxito en sus funciones, me permito generar la presente, para informarle respecto a la conformidad en cuanto a la prestación de los servicios generales: "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA DISTRITOS 3, 4, 7, 8", servicio a cargo del Sr. **Abel Cesar Morales Morales** de acuerdo a **Contrato Menor N° 150/14**, con un monto de Contrato de **Bs.- 259.292,80 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 80/100 BOLIVIANOS)** según el siguiente detalle de avance financiero:

DETALLE PRESUPUESTARIO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

				TOTAL DEL CONTRATO			PLANILLA 4		
N°	EST. PROG. 2014	PROYECTO	DETALLE DEL SERVICIO	AREA (m2)	MONTO (Bs.)	AVANCE ANTERIOR	ÁREA (m2)	MONTO (Bs)	AVANCE ACTUAL
1	18 0166 00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB NUEVO AMANECER D8	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	4,990.00	29,840.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	18 0282-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB LAS AMERICAS D3	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	270.00	1,614.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	18 0785-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO C. SANTA FE OTB SAN RAFAEL D3	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,800.00	10,764.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4	18-0788-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB HALLETIN D3	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,980.00	11,840.40	0.00%	1,980.00	11,840.40	100.00%
5	18 0791-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO C. APURIMAK Y GARASUWY OTB FERROVIARIO D3	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	910.00	5,441.80	0.00%	910.00	5,441.80	100.00%
6	18 0797 00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB CAROLINA D3	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	650.00	3,887.00	0.00%	650.00	3,887.00	100.00%

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
COPIA FOTOCOPIA SIMPLE
Fecha: 28 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DIRECCIÓN: Santivañez Esq. Avaroa
TELEFONOS: 4255319 - INT.4344
www.cochabamba.gob.bo

Escaneado con CamScanner

7	18-0301-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO C/I. T. SENER OTB W. ROSALES Y OTB QUIJARRO D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,810.00	10,823.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%
8	18-0306-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO LATERALES AV. B. GALINDO Y PJE. OTB INDUSTRIAL D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	2,660.00	15,906.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%
9	18-0311-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB MAGISTERIO RURAL D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	5,460.00	32,660.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%
10	18-0312-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB DELICIAS D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	440.00	2,631.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%
11	18-0314-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB CHAVEZ RANCHO D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,820.00	10,883.60	70.99%	528.00	3,157.44	29.01%
12	18-0315-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB ROSEDAL D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	630.00	3,767.40	0.00%	630.00	3,767.40	100.00%
13	18-0316-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO PJES. M. TERRAZAS Y J.N. MEDRANO OTB SAN JOSE D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	1,270.00	7,594.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%
14	18-0318-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB COÑA COÑA D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	930.00	5,561.40	0.00%	930.00	5,561.40	100.00%
15	18-0320-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO AV. ARQUIMEDES D4	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	9,090.00	54,358.20	0.00%	0.00	0.00	0.00%
16	18-0323-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO C/I. CESPEDES Y 23 DE ENERO OTB SARCO CENTRAL D3	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	950.00	5,681.00	0.00%	950.00	5,681.00	100.00%
17	18-0434-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO SECTOR SUD OTB EUCALIPTOS SUD D7	COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	7,700.00	46,046.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL				43,360.00	259,292.80				

El detalle del servicio ejecutado cancelado es el siguiente:

Alcance en m² según Contrato Original	43.360,00 m².
Alcance en m² Ajustado	34.270,00 m².
Monto según Contrato Original	259.292,80 Bs.
Monto según Informe Técnico (Ajustado)	204.934,60 Bs.

El servicio para ser cancelado que no se ejecutara:

Alcance en m² según Contrato Original	9.090,00 m².
Monto del servicio	54.358,20 Bs.

SUB. GOB. ASAL. CBBA.
VISTO BUENO FIRMA SIMPLE
Fecha: 28 JUN 2022

María L. Arianca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

100047

Por lo expuesto a efectos de proceder al cierre del servicio se llegó a una conciliación de cuentas de ambas partes, tomando en cuenta que se concluyó en el total del servicio excepto el tramo de la Av. Arquimedes D4, cumpliendo con todos los procedimientos correspondientes para el presente acta, quedando pendiente la devolución de las retenciones del 7% efectuadas en los pagos parciales haciendo un total de **Bs. 14.345,43 (Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 43/100 Bolivianos)**, por todo lo expuesto y para conformidad firmamos al pie del presente documentos las partes intervinientes.

Ing. Brescia Chumbe L.
SUPERVISOR TÉCNICO
Gob. Aut. Municipal de Cbba.

Sr. Abel Morales
C.I. 5236426 Cbba.

Cc.arch./

Ing. Carlos Abasto Perez
JEFE DPTO. III DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
COPIA FOTOCOPIA SIMPLE
Fecha: 28 JUN 2012

María L. Tinanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

000129
130

Cochabamba, 22 de Abril de 2016
D.I.M.B. N° 1136/16

A: Lic. Diego Moreno Barrón
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vía: Ing. Juan Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

De: Arq. Ronald Zurita Ferrel
JEFE DE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Ing. Ronald Denis Bolaños Bernal
FISCAL DE SERVICIO

Ref.: **INFORME DE CONFORMIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES "CONTRATACION PARA EL ALQUILER DE TERMINADORA DE ASFALTO, COMPACTADOR NEUMATICO Y TANDEM (VARIOS PROYECTOS DE ASFALTO D.9)"**

A tiempo de saludarle, hago llegar hasta usted la información concerniente, a los servicios prestados por el **Sr. Carlos Alberto Andia Camacho** según Contrato ANPE N° 042/15 en los Proyectos **"CONST. ASFALTADO DE VIAS TRONCAL SIVINGANI OTB M. AUXILIADORA D9, CONST. ASFALTADO DE VIA TRONCAL POLITECNICO MORKO MAYU D9, CONST. ASFALTADO DE VIA OTB NORTE ARRUMANI D9, CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB NUEVA BELEN D9** (18-0504-00, 18-0532-00, 18-0542-00, 18-0640-00), contemplados en la gestión 2015, servicios prestados operativamente en su totalidad de acuerdo al cronograma y avance; por lo que a conformidad se certifica la conclusión operativa del Contrato ANPE N° 042/15 con un monto total de Bs. 182,550.00, de acuerdo al siguiente detalle:

E.P. 2015	E.P. 2016	PROYECTO	SERVICIO ALQUILER	CANTIDAD DE HORAS	MONTO (Bs.)
18-0504-00	17-0298-00	CONST. ASFALTADO DE VIAS TRONCAL SIVINGANI OTB M. AUXILIADORA D9	TERMINADORA DE ASFALTO	100.00	35,000.00
18-0504-00	17-0298-00	CONST. ASFALTADO DE VIAS TRONCAL SIVINGANI OTB M. AUXILIADORA D9	COMPACTADOR NEUMATICO	70.00	21,000.00
18-0504-00	17-0298-00	CONST. ASFALTADO DE VIAS TRONCAL SIVINGANI OTB M. AUXILIADORA D9	COMPACTADOR TANDEM	70.00	21,000.00
18-0532-00	17-0303-00	CONST. ASFALTADO DE VIA TRONCAL POLITECNICO MORKO MAYU D9	TERMINADORA DE ASFALTO	100.00	35,000.00
18-0532-00	17-0303-00	CONST. ASFALTADO DE VIA TRONCAL POLITECNICO MORKO MAYU D9	COMPACTADOR NEUMATICO	70.00	21,000.00

GOB. AUT. MPAL. COBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 2 JUL 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

Gobierno Autonomo Municipal de Cochabamba
Ayacucho esq. Avaroa
Telf. 4255319 – INT 4344 / ...

Escaneado con CamScanner

18-0532-00	17-0303-00	CONST. ASFALTADO DE VIA TRONCAL POLITECNICO MORRO MAYU D9	COMPACTADOR TANDEM	70.00	21,000.00
18-0542-00	17-0306-00	CONST. ASFALTADO DE VIA OTB NORTE ARRUMANI D9	TERMINADORA DE ASFALTO	9.00	3,150.00
18-0542-00	17-0306-00	CONST. ASFALTADO DE VIA OTB NORTE ARRUMANI D9	COMPACTADOR NEUMATICO	6.00	1,800.00
18-0542-00	17-0306-00	CONST. ASFALTADO DE VIA OTB NORTE ARRUMANI D9	COMPACTADOR TANDEM	6.00	1,800.00
18-0640-00	17-0342-00	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB NUEVA BELEN D9	TERMINADORA DE ASFALTO	28.00	9,800.00
18-0640-00	17-0342-00	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB NUEVA BELEN D9	COMPACTADOR NEUMATICO	20.00	6,000.00
18-0640-00	17-0342-00	CONST. ASFALTADO DE VIAS OTB NUEVA BELEN D9	COMPACTADOR TANDEM	20.00	6,000.00
				TOTALES	182,550.00

El Departamento de Infraestructura, mediante la presente certifica la conformidad en cuanto a la prestación del servicio.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

RONALD DEL... BOLAÑOS BER...
INGENIERO ...

Ing. Zenia Ferrel
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA
...AMIENTO DE BARRIOS a.i.
...AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBA...

Ing. Juan L. Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. COBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 20 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

R.Z.F./D.R.P.
c.c. Archivos

Escaneado con CamScanner

58

000058

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PLANTA DE ASFALTO

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba 13 Enero 2016
P.S.C. Nº 22/2016

RECIBIDO
14 ENE. 2016

Señor
Lic. Jose Federico Escobar Klose
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (R.P.A.)
Presente.-

Ref.: ACTA DE RECEPCIÓN - PROVISIÓN DE AGREGADOS DIAM 3/8" Y DIAM 1/2" (18-0392-00)

De mi Consideración:

En cumplimiento a Memorándum Nº560/2015, tengo a bien informarle respecto a la Recepción de la **PROVISIÓN DE AGREGADOS DIAM 3/8" Y DIAM 1/2" (18-0392-00)**, previsto en especificaciones técnicas con el siguiente proceso correspondiente al Proveedor: **SERMECO SERVICIOS A LA CONSTRUCCION MERCADO – número de NIT: 3149763014, representada por el Sr. José Joaquín Mercado Alvarez con C.I. 3149763 Cbba;** el cual se detalla a continuación:

CUCE	ORDEN DE COMPRA			FECHA DE RECEPCIÓN	HOJA DE RUTA
	Orden de Compra Nº	4448	Proceso de Compra Nº 783-1		
15-1301-00-612454-1-1	Fecha de Emisión	Plazo de Entrega	Monto		
	30/12/2015	15 días calendario	85.500,00	13/01/2016	67412

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN O COMISIÓN		
Carnet de Identidad	Nombre Completo	Cargo en la Entidad
3808331	MIRKO ESTEBAN PINO ESCOBAR	JEFE DEPARTAMENTO PLANTA DE ASFALTO

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PROVISIÓN DE AGREGADOS DIAM 3/8" Y DIAM 1/2" (18-0392-00)			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL Bs
AGREGADO DIAM 3/8"	METRO CUBICO	450,00	100,00	45.000,00
AGREGADO DIAM 1/2"	METRO CUBICO	450,00	90,00	40.500,00
TOTAL Bs.				85.500,00

Es cuanto informo sobre la **CONFORMIDAD** de la entrega del MATERIAL requerido a satisfacción del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Ing. Mirko Pino Escobar
Jefe Dpto. Planta de Asfalto

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha 28 JUN 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Copia Archivo
MEP/JAR

SANTIVAÑEZ ESQ. AVAROA
4265319 – INT. 4487
mbapavimentos

Escaneado con CamScanner

080843 50

COCHABAMBA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Cochabamba, 08 de Diciembre de 2015
Cite Nº 2917/15 D. I. M. B.

A: Lic. Cesar Manuel Romero Arnés
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS MUNICIPAL

Vía Ing. Juan Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Ing. William Pacheco Luna
JEFE DE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

De: Ing. Adela Kathya Zabala Mérida
FISCAL DE SERVICIO

Ref.: **INFORME DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA RETIRO DE REJILLA Y MOBILIARIO URBANO (17-0091-00)"**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 17-0091-00 (POA 2015)

A tiempo de saludarle y desearle éxito en sus funciones, me permito generar la presente, para informarle respecto a la conformidad en cuanto a la prestación de los servicios generales: **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA RETIRO DE REJILLA Y MOBILIARIO URBANO (17-0091-00)"**, servicio a cargo del Sr. **LIBORIO MENESES RODRIGUEZ** de acuerdo a **ORDEN DE SERVICIO Nº 1355**, con un monto de Contrato de Bs.- 28.000,00 según el siguiente detalle de avance financiero:

PROYECTO	DETALLE SERVICIO	ESTR PROGR 2015	MONTO CONTRATO (Bs)	MONTO EJECUTADO (Bs)
MEJ. PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE D10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA RETIRO DE REJILLA Y MOBILIARIO URBANO (17-0091-00)	17-0091 00	28.000 00	28 000,00
TOTALES			28.000,00	28.000,00

El Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, mediante la presente, certifica la conformidad en cuanto a la prestación del servicio.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Ing. Adela K. Zabala Merida
PROFESIONAL II
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. COBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 29 JUN 2016

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

WPL/mgf
C.c. Archivo

Escaneado con CamScanner

Cochabamba, 24 de Febrero de 2016
D.I.M.B. N° 242/16

91

Ing. Diego Moreno Barrón
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ing. Juan Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ing. William Pacheco Luna
JEFE DE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

GOB. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 04 JUL 2022

María L. Mamani Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

INFORME DE CONFORMIDAD Y CIERRE DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES "ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D11, D12, D14)"

Tengo de saludarle, hago llegar hasta usted la información concerniente, a los servicios prestados por el **Sr. JOSE LUIS MHUR ALVAREZ** según Contrato ANPE [illegible]14 y Contrato Modificatorio N° 39/15 en los Proyectos **"CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB TICTI NORTE D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE CALLE [illegible]E ROJO OTB TEMPORAL UNIFICADO D2, CONST. ASF. S/EMPIEDRE [illegible]S BEGONIAS OTB ALTO MIRADOR ECOLOGICO D1, CONST. ASFALTO [illegible]EDRE OTB VILLA CANDELARIA D2, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO [illegible]LA ARMONIA D5, CONST. ASFALTO S/CAPA BASE PQ. LA TORRE OTB [illegible]EDRO D11, CONST. ASFALTO VIAS SAN ANTONIO - BUENA VISTA D9, [illegible] ASFALTO S/CAPA BASE C/F. ANAYA R. TORRICO OTB SAN PEDRO [illegible]ONST. ASFALTO S/EMPIEDRE C. TARWI OTB PRIMERO DE MAYO D2, [illegible] ASFALTO S/EMPEDRADO C/J. QUEZADA OTB ARANJUEZ D12, [illegible] ASFALTO S/EMPIEDRE OTB BALLIVIAN PEDREGAL D1, CONST. [illegible]O S/EMPIEDRE OTB BARRIO ECOLOGICO D2, CONST. ASFALTO [illegible]EDRE OTB HIROSHIMA D2, CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO [illegible]URAYA D12, CONST ASFALTO S/EMP. C. LECO Y ARAWAQUI OTB [illegible]POZZY D3, CONST. S/EMPEDRADO OTB LAS AMERICAS D3, CONST. [illegible]TO S/EMP. AV. N. COPERNICO OTB SAN VICENTE D3, CONST. [illegible]O S/EMPEDRADO OTB HALLEIN D3, CONST. ASFALTO FLEX.S/EMP. [illegible]RIMAK Y GARASUWY OTB FERROVIARIO D3, CONST. ASFALTADO [illegible]C/ I. ZEGARRA Y VIAS OTB BELEN NORTE D3, CONST. ASFALTO [illegible] C. YAMINAWA OTB QUECHISLA D3, CONST. ASFALTO [illegible]EDRADO OTB LA CAMPANA PERIODISTA D3, CONST. ASFALTO [illegible] OTB MARISCAL SUCRE D3, CONST. RECARPETADO C/ASFALTO OTB [illegible]NA D3, CONST. ASFALTO AV. ALBERT EINSTEIN OTB SAN RAFAEL [illegible]ST. ASFALTO S/EMP. AV. V. DE LA TAPIA OTB B. HUANUNI D4, [illegible] ASFALTADO C/J. T. SENER OTB W. ROSALES Y OTB QUIJARRO D4, [illegible] ASFALTO S/EMPEDRADO OTB V. BUCH SUD D4, CONST. ASFALTO [illegible]J. MUÑOZ REYES Y L. BALZAN OTB MAREVI D4, CONST. ASFALTO [illegible]EDRADO OTB ADELA ZAMUDIO D4, CONST. ASFALTO S/EMP. OTB**

90

D4, CONST. ASFALTADO S/EMP. OTB MAGISTERIO RURAL D4, ASFALTO S/EMPEDRADO OTB DELICIAS D4, CONST. ASFALTO EDRADO OTB SETON D4, CONST. ASFALTO S/EMP. OTB CHAVEZ D4, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB ROSEDAL D4, CONST. DO AV. SEXTA OTB LAS DELICIAS D4, CONST. ASFALTADO AV. EDES D4, CONST. ASFALTADO CALLE C. AGRAMONT Y P. NOLASCO ALAMOS D4, CONST. RECARPETADO AV. KM. 7 OTB JUAN DE LA , CONST. RECARPETADO C/ I. CESPEDES Y 23 DE ENERO OTB TRAL D3, CONST. RECARPETADO AV. CAMPERO Y OBRAS ADIC. SIÑHO D4, CONST. RECARPETADO AV. CHACO OTB JUDICIAL D4, ASFALTO S/EMPIEDRE OTB ALBORADDA D1, CONST. ASFALTADO EDRADO OTB MULA MAYU D8, CONST.RECARPETADO PQ. F.ANZE OTB QUERU QUERU C. D12, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD ERMOSO NORTE D7, CONST. PAVIMENTO FLEX. SECTOR SUD OTB EZUELA D7, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB 3ER D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB 1ER GRUPO D14, PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB 2DO GRUPO D14, CONST. PAV. SECTOR SUD OTB ALTO ALIANZA D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SUD OTB NUEVO MILENIO D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR OTB EXALTACION D7, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB CION D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB ALTO D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD ESTE OTB RINCONADA D7, CONST. ASFALTO S/EMP. C. R. MENDEZ Y C. HUMEREZ OTB COBAMBA, CONST. RECARPETADO ASF/FLEX. CANCHA POLIF. OTB OS D.6." en el Ítem **ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO,** dos en las gestiones 2014 - 2015, servicios prestados operativamente en dad de acuerdo al cronograma y avance; por lo que a conformidad se la conclusión operativa del Contrato ANPE Nº 244/14 con un monto según Contrato Modificatorio N° 39/15 de Bs. 265,524.00, de acuerdo detalle:

ESTR. PROG 2015	PROYECTO	DETALLE SERVICIO	CONTRATO ORIGINAL		CANTIDADES A REDUCIR		NUEVAS CANTIDADES	
			CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.	CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.	CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.
1-2021-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB TICTI NORTE D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	23	8,004.00	-	-	23	8004
3-1225-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE CALLE VICENTE ROJO OTB TEMPORAL UNIFICADO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,392.00	-	-	4	1392
3-1227-00	CONST. ASF. S/EMPIEDRE AV. LAS BEGONIAS OTB ALTO MIRADOR ECOLOGICO D1	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	15	5,220.00	-	-	15	5220
3-1230-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB VILLA CANDELARIA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,740.00	-	-	5	1740

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
DIRECCIÓN JURÍDICA
María L. Mancilla Q.

Fecha: 04 JUN 2022

00227-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB VILLA ARMONIA D5	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	6	2,088.00	6	2,088.00	-	-
00228-00	CONST. ASFALTO S/CAPA BASE PQ. LA TORRE OTB SAN PEDRO D11	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	21	7,308.00	21	7,308.00	-	-
00229-00	CONST. ASFALTO VIAS SAN ANTONIO - BUENA VISTA D9	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	51	17,748.00	-	-	51	17748
00230-00	CONST. ASFALTO S/C BASE C/I. ANAYA R. TORRICO OTB SAN PEDRO D11	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	14	4,872.00	14	4,872.00	-	-
00234-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE C. TARWI OTB PRIMERO DE MAYO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	2	696.00	-	-	2	696
00235-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO C/J. QUEZADA OTB ARANJUEZ D12	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,740.00	-	-	5	1740
00236-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB BALLIVIAN PEDREGAL D1	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,132.00	-	-	9	3132
00238-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB BARRIO ECOLOGICO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	2	696.00	-	-	2	696
00239-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB HIROSHIMA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	10	3,480.00	-	-	10	3480
00258-00	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO OTB TUPURAYA D12	ALQUILER TERMENADORA DE ASFALTO	10	3,480.00	-	-	10	3480
00251-00	CONST. ASFALTO S/EMP. C. LECO Y ARAWAQUI OTB LINDO POZZY D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	7	2,436.00	-	-	7	2436
00240-00	CONST. S/EMPEDRADO OTB LAS AMERICAS D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	2	696.00	-	-	2	696
00237-00	CONST. ASFALTO S/EMP. AV. N. COPERNICO OTB SAN VICENTE D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	18	6,264.00	-	-	18	6264
00256-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB HALLEIN D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	11	3,828.00	-	-	11	3828
00251-00	CONST. ASFALTO FLEX.S/EMP. C. APURIMAK Y GARASUWY OTB FERROVIARIO D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,740.00	-	-	5	1740
00249-00	CONST. ASFALTADO S/EMP. C/ I. ZEGARRA Y VIAS OTB BELEN NORTE D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,132.00	-	-	9	3132
00248-00	CONST. ASFALTO S/EMP. C. YAMINAWA OTB QUILCHISCA D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,392.00	-	-	4	1392

[illegible]-00	18-0238-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB LA CAMPANA PERIODISTA D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	1	348.00	-	-	1	348	
[illegible]-00	18-0247-00	CONST. ASFALTO S/EMP. OTB MARISCAL SUCRE D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,132.00	-	-	9	3132	
[illegible]-00	18-0202-00	CONST. RECARPETADO C/ASFALTO OTB CAROLINA D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,392.00	-	-	4	1392	
[illegible]-00	18-0194-00	CONST. ASFALTO AV. ALBERT EINSTEIN OTB SAN RAFAEL D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,784.00	-	-	8	2784	
[illegible]-00	18-0064-00	CONST. ASFALTO S/EMP. AV. V. DE LA TAPIA OTB B. HUANUNI D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	14	4,872.00	-	-	14	4872	
[illegible]-00	18-0197-00	CONST. ASFALTADO C/J. T. SENER OTB W. ROSALES Y OTB QUBARRO D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	10	3,480.00	-	-	10	3480	
[illegible]-00	18-0065-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB V. BUCH SUD D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,784.00	-	-	8	2784	
[illegible]-00	18-0235-00	CONST. ASFALTO S/EMP. J. MUÑOZ REYES Y L. BALZAN OTB MARLVI D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,784.00	-	-	8	2784	
[illegible]-00	18-0066-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB ADELA ZAMUDIO D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	3	1,044.00	-	-	3	1044	
[illegible]-00	18-0233-00	CONST. ASFALTO S/EMP. OTB URB. ENDE D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,784.00	-	-	8	2784	
[illegible]-00	18-0232-00	CONST. ASFALTADO S/EMP. OTB MAGISTERIO RURAL D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	31	10,788.00	-	-	31	10788	
[illegible]-00	18-0222-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB DELICIAS D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	2	696.00	-	-	2	696	
[illegible]-00	18-0068-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB SETON D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	13	4,524.00	-	-	13	4524	
[illegible]-00	18-0039-00	CONST. ASFALTO S/EMP. OTB CHAVEZ RANCHO D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	10	3,480.00	-	-	10	3480	
[illegible]-00	---	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB ROSEDAL D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,392.00	-	-	4	1392	
[illegible]-00	18-0199-00	CONST. ASFALTADO AV. SEXTA OTB LAS DELICIAS D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	13	4,524.00	-	-	13	4524	
[illegible]-00	18-0070-00	CONST. ASFALTADO AV. ARQUIMEDES D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	51	17,748.00	51	17,748.00	-	-	

83

04 JUN 2022

[illegible]-00	18-0071-00	CONST. ASFALTADO CALLE C. AGRAMONT Y P. NOLASCO OTB LOS ALAMOS D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,132.00	-	-	9	3132
[illegible]-00	18-0211-00	CONST. RECARPETADO AV. KM. 7 OTB JUAN DE LA ROSA D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	24	8,352.00	-	-	24	8352
[illegible]-00	18-0214-00	CONST. RECARPETADO C/ I. CESPEDES Y 23 DE ENERO OTB SARCO CENTRAL D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,740.00	-	-	5	1740
[illegible]-00	18-0205-00	CONST. RECARPETADO AV. CAMPERO Y OBRAS ADIC. OTB RIOSIÑHO D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	11	3,828.00	-	-	11	3828
[illegible]-00	18-0078-00	CONST. RECARPETADO AV. CHACO OTB JUDICIAL D4	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	12	4,176.00	-	-	12	4176
[illegible]-00	18-0230-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE OTB ALBORADA D1	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	19	6,612.00	-	-	19	6612
[illegible]-00	18-0157-00	CONST. ASFALTADO S/EMPEDRADO OTB MULA MAYU D8	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	15	5,220.00	-	-	15	5220
[illegible]-00	18-0220-00	CONST.RECARPETADO PQ. FRANZE OESTE OTB QUERU QUERU C. D12	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	13	4,524.00	-	-	13	4524
[illegible]-00	18-0085-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB V. HERMOSO NORTE D7	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	52	18,096.00	-	-	52	18096
[illegible]-00	18-0201-00	CONST. PAVIMENTO FLEX. SECTOR SUD OTB VILLA VENEZUELA D7	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	96	33,408.00	-	-	96	33408
[illegible]-00	18-0087-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB 3ER GRUPO D14	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,784.00	8	2,784.00	-	-
[illegible]-00	18-0088-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB 1ER GRUPO D14	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,784.00	-	-	8	2784
[illegible]-00	18-0089-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB 2DO GRUPO D14	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	23	8,004.00	-	-	23	8004
[illegible]-00	18-0166-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB ALTO ALIANZA D14	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	30	10,440.00	-	-	30	10440
[illegible]-00	18-0170-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB NUEVO MILENIO D14	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,740.00	-	-	5	1740
[illegible]-00	18-0188-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD ESTE OTB EXALTACION D7	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	46	16,008.00	-	-	46	16008
[illegible]-00	18-0186-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB INTEGRACION D14	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,784.00	-	-	8	2784

87

GOB. AUT. MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Fecha: 04 JUN 2022

SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

[illegible]458-00	18-0159-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB ALTO PORVENIR D14	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,784.00	-	-	8	2784
[illegible]459-00	18-0168-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD ESTE OTB RINCONADA MAGIST. D7	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	28	9,744.00	-	-	28	9744
[illegible]451-00	18-0164-00	CONST. ASFALTO S/EMP. C. R. MENDEZ Y C. HUMEREZ OTB PIL SARCOBAMBA	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	10	3,480.00	-	-	10	3480
[illegible]463-00	22-0010-00	CONST. RECARPETADO ASF/FLEX. CANCHA POLIF. OTB V. COSMOS D.6	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	3	1,044.00	-	-	3	1044
			TOTAL	863	300,324.00	100	34,800.00	763	265,524.00

86

El Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, mediante la presente certifica la conformidad y el cierre en cuanto a la prestación del servicio.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

RONALD BERNAL BOLAÑOS BERNAL INGENIERO CIVIL

Ing. E. William Pacheco Luna
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 04 JUN 2012

María L. Guzmán Q.
DPTO. CONTRATOS

[illegible]21/D.P.E.
[illegible]Archivo

SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 24 de Febrero de 2016
D.I.M.B. N° 241/16

A: Lic. Diego Moreno Barrón
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vía: Ing. Juan Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

De: Ing. William Pacheco Luna
JEFE DE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

GOB. AUT. MUNIC. COCH.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 04 JUN 2022

Ref. : INFORME DE CONFORMIDAD Y CIERRE DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES "ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO (VARIOS PROYECTOS DE ASFALTO)"

María L. Chuanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

A tiempo de saludarle, hago llegar hasta usted la información concerniente, a los servicios prestados por el **Sr. JOSE LUIS MHUR ALVAREZ** según Contrato ANPE N° 234/14 y Contrato Modificatorio N° 40/15 en los Proyectos **"CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB DORA HALKIER D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB M. IV CENTENARIO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB LA SALLE D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB 27 DE MAYO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB TEMPORAL CENTRAL D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB PAJCHA NORTE D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB C. MAYORAZGO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB SAN ADRES SAN CARLOS D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB MIRAFLORES D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB CALLE CLAURE D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB CIUDAD DEL NIÑO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB MINERO HUANUNI CONDEBAMBA D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB EDUARDO PLAZA D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB VILLA PARAISO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE AV. SEGUNDA CIRCUNVALACION D2, CONST. ASF. S/EMPIEDRE CALLE PARQUE ROOSVELT OTB BEATO SALOMON D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB COMTECO D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB LOS CEIBOS D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE CALLE FRIEDMAN SHILLER OTB SAN JUAN DE DIOS D2, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO AV. 2 DE AGOSTO SIND. AGRA. TAQUIÑA D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB VIDRIO LUX D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE AV. CLAUDIO PEÑARANDA OTB HUANUNI ROSARIO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB PACATA ALTA D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB JARDIN TAQUIÑA D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB BARRIO POLICIAL D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB JAPON PINOS WARA WARA D1 CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB LOS PINOS D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB ALTO QUERU QUERU D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB STA. DE MAYORAZGO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB SEÑOR DE MAYO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE AV. PEDRO DIAZ OTB PACATA ALTA D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE CALLE PRIMO**

CASTRILLO OTB PREFECTURAL D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB ENTEL D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB MARYKNOLL D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE CALLE PALMERAS OTB VILLA MOSCU D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE H. GUZMAN OTB ASUNCION LLALLAGUA D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE CALLE CHARIÑA OTB 27 DE MAYO POLICIAL D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB GUADALUPE D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE CALLE BOCACCIO OTB MAGISTERIO IV CENTENARIO D2, CONST. ASF. S/EMPIEDRE CALLE FAUSTINO SUAREZ OTB HUANUNI ROSARIO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB MESADILLA D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB HUANUNI ROSARIO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE AV. PINTUMAYU Y PATA TUNARI D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB JAPON D1, CONST. ASFALTO VIAS MOLLE MOLLE - ITOCTA - PUCARITA CHICA D9, CONST. ASFALTO VIAS PUCARITA CHICA - ALBARRANCHO D9, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB MULA MAYU D8, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB EL SALVADOR D8, CONST. ASFALTO VIAS SAN ANTONIO - COBOL - OTB ACHUMANI D9, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB FARO DE ARANJUEZ D1, CONST. ASFALTADO S/EMPEDRADO OTB JACARANDA D3, CONST. ASFALTO S/EMPED. C/N. KEMP Y PJE. SEVILLA OTB V. MERCEDES D3, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB V. BUCH NORTE D3, CONST. ASFALTO S/EMP. AV. J. PABLO II OTB SAN GABRIEL D3." en el Ítem **ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO,** contemplados en las gestiones 2014 - 2015, servicios prestados operativamente en su totalidad de acuerdo al cronograma y avance; por lo que a conformidad se certifica la conclusión operativa del Contrato ANPE N° 234/14 con un monto modificado según Contrato Modificatorio N° 40/15 de Bs. 301,536.00, de acuerdo al siguiente detalle:

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 04 JUN 2024

María L. Franco O.
DPTO. CONTRATOS

ESTR. PROG 2014	ESTR. PROG 2015	PROYECTO	DETALLE SERVICIO	CONTRATO ORIGINAL		CANTIDADES A REDUCIR		NUEVAS CANTIDADES	
				CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.	CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.	CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.
0097-00	18-0022-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE OTB [illegible]	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	12	4,188.00	-	-	12	4,188.00
0098-00	18-0129-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO [illegible]	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	21	7,329.00	-	-	21	7,329.00
0099-00	18-0265-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE OTB [illegible]	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	3	1,047.00	-	-	3	1,047.00
0101-00	18-0127-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE OTB 27 DE MAYO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	7	2,443.00	-	-	7	2,443.00
0102-00	18-0115-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE OTB [illegible]	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	11	3,839.00	-	-	11	3,839.00

SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

85

18-0104-00	18-0125-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB PARQUE NORTE D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	19	6,631.00	-	-	19	6,631.00
18-0106-00	18-0119-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB C. NAYOPAMPA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	12	4,188.00	-	-	12	4,188.00
18-0108-00	18-0104-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB SAN CRISTOBAL SACABA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,396.00	-	-	4	1,396.00
18-0109-00	18-0106-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB MIRAFLORES D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	24	8,376.00	-	-	24	8,376.00
18-0110-00	18-0103-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB CALLE CLAVEL D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	11	3,839.00	-	-	11	3,839.00
18-0113-00	18-0126-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB CAMPO DE FUTBOL D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	16	5,584.00	-	-	16	5,584.00
18-0115-00	18-0149-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB MONTE PLAN CONDEBAMBA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	8	2,792.00	-	-	8	2,792.00
18-0118-00	18-0118-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB EDUARDO ABAROA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	15	5,235.00	-	-	15	5,235.00
18-0122-00	18-0109-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB VILLA PARAISO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,745.00	-	-	5	1,745.00
18-0127-00	18-0001-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE AV. SEGUNDA CIRCUNVALACION D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	51	17,799.00	-	-	51	17,799.00
18-0128-00	18-0300-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE PARQUE ROOSVELT OTB BELLO SALOVON D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	6	2,094.00	-	-	6	2,094.00
18-0129-00	18-0284-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB PORTILLO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,141.00	-	-	9	3,141.00
18-0130-00	18-0293-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB LOS CEIBOS D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	21	7,329.00	-	-	21	7,329.00
18-0131-00	18-0305-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE AV. REPUBLICA ENTRE OTB SAN JUAN Y OTB LOS D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,396.00	-	-	4	1,396.00
18-0133-00	18-0024-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE AV. C. MUNOZ S/N D2 ACERA TAQUINA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	6	2,094.00	-	-	6	2,094.00
18-0134-00	18-0302-00	CONST. ASFALTO S/V MPIO DRENAJE OTB VIDRIO LUX D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,745.00	-	-	5	1,745.00

GOB. AUT. MPAL. COBIJA
RECEPCIONADO
Fecha: 04 JUN 2022

María L. Saavedra Q.
DPTO. CONTABILIDAD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

84

18-0135-00	18-0294-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE AV. C.A. JUAN PEÑARANDA ORB. JUAN JOSE ROSARIO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,141.00	-	-	9	3,141.00	
18-0136-00	18-0296-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB PACATA ALTA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	18	6,282.00	-	-	18	6,282.00	
18-0137-00	18-0303-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB CARDENAL ANTEZANA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,141.00	-	-	9	3,141.00	
18-0138-00	18-0292-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB BARRIO POLICIAL D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	10	3,490.00	-	-	10	3,490.00	
18-0139-00	18-0286-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB JAPON PINOS WARA WARA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	41	14,309.00	-	-	41	14,309.00	
18-0140-00	18-0289-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB LOS PINOS D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,141.00	-	-	9	3,141.00	
18-0141-00	18-0298-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB ALTO QUERU QUERU D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	34	11,866.00	-	-	34	11,866.00	
18-0142-00	18-0023-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB STA. DE VALLEGRANDE D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,396.00	-	-	4	1,396.00	
18-0145-00	18-0304-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB 25 DE MAYO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	23	8,027.00	-	-	23	8,027.00	
18-0145-00	18-0282-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE AV. PEDRO DAVALOS PACATA ALTA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	26	9,074.00	-	-	26	9,074.00	
18-0147-00	18-0026-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE CALLE PRIVADA CASERIO ORB PROTECTURAL D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,396.00	4	1396	-	-	
18-0148-00	18-0279-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB DISTRITO	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,141.00	-	-	9	3,141.00	
18-0149-00	18-0012-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB MARYKNOLL D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,745.00	-	-	5	1,745.00	
18-0150-00	18-0283-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE CALLE PALMAS ORB VILLA MOSQUI D1	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	14	4,886.00	-	-	14	4,886.00	
18-0151-00	18-0014-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE GUAYAN ORB ASUNCION HUACATA D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	2	698.00	2	698	-	-	
18-0152-00	18-0295-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE CALLE CHAPISA ORB 27 DE MAYO MOLICAL D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	14	4,886.00	-	-	14	4,886.00	
18-0153-00	18-0297-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRE ORB SUCRE UPB D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	10	3,490.00	-	-	10	3,490.00	

GOB. AUT. MPAL. OBRA.
ES CONFORME A ORIGINAL

04 OCT 2022

María L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

18-0154-00	18-0015-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRE CALLE ROSARIO O/B VARSOVIA Y C/ ROSARIO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	4	1,396.00	-	-	4	1,396.00
18-0155-00	18-0016-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRE CALLE FAUSTINO SUAREZ O/B PLANJUNI ROSARIO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,745.00	-	-	5	1,745.00
18-0156-00	18-0026-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRE O/B MENDIETA D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	14	4,886.00	-	-	14	4,886.00
18-0158-00	18-0017-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRE O/B PLAZA DE ROSARIO D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	20	6,980.00	-	-	20	6,980.00
18-0160-00	18-0301-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRE AV. PANAMERICANA PARA TESAR D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	32	11,168.00	-	-	32	11,168.00
18-0161-00	18-0278-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRE O/B JARDIN D2	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,141.00	-	-	9	3,141.00
18-0162-00	18-0227-00	CONST. ASFALTO VIAS VEHICULARES CRETA PUCARA CA CIRCADO	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	56	19,544.00	-	-	56	19,544.00
18-0163-00	18-0228-00	CONST. ASFALTO VIAS PUCARA CA CIRCA A BARRANCHO D5	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	51	17,799.00	-	-	51	17,799.00
18-0164-00	18-0277-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRADO O/B MARIANAO D8	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	32	11,168.00	-	-	32	11,168.00
18-0172-00	18-0281-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRADO O/B E SAN SIMON D8	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	29	10,121.00	-	-	29	10,121.00
18-0185-00	18-0229-00	CONST. ASFALTO VIAS SAN ANTONIO CORDON O/B ACHUMANI D9	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	51	17,799.00	-	-	51	17,799.00
18-0190-00	18-0275-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRE O/B PARQUE ARANJUEZ D5	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	19	6,631.00	-	-	19	6,631.00
18-0286-00	18-0254-00	CONST. ASFALTADO S/ MEJ. DRADO O/B HACIENDA D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,745.00	-	-	5	1,745.00
18-0287-00	18-0257-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. D CAL. C. MP V. DEL SEVILLA O/B V. VERGEL D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	5	1,745.00	-	-	5	1,745.00
18-0289-00	18-0067-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. DRADO O/B V. BUCHUPAPETI D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	18	6,282.00	-	-	18	6,282.00
18-0290-00	18-0068-00	CONST. ASFALTO S/ MEJ. AV. L. PAR. O O/B SAN GABRIEL D3	ALQUILER TERMINADORA DE ASFALTO	9	3,141.00	-	-	9	3,141.00
			TOTALES	870	303,630.00	6	2,094.00	864	301,536.00

GOB. AUT. MPAL. COBIJA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Mario L. Huanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

OC

El Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, mediante la presente certifica la conformidad y el cierre en cuanto a la prestación del servicio. 82

Es cuanto informo para fines consiguientes.

RONALD DENIS
BOLAÑOS BERNAL
INGENIERO CIVIL
SIB

Ing. E. William Pacheco Luna
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

ESCRIBANIA DEL JUZGADO
Fecha: 04 / JUN 2022

W P.L./D.P.E.
cc. Archivo

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba, 24 de Febrero de 2016
D.I.M.B. N° 240/16

A: Lic. Diego Moreno Barrón
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vía: Ing. Juan Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

De: Ing. William Pacheco Luna
JEFE DE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 04 JUN 2022

Mario L. Franca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

Ref. : INFORME DE CONFORMIDAD Y CIERRE DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES "ALQUILER DE COMPACTADOR TANDEM (DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14)"

A tiempo de saludarle, hago llegar hasta usted la información concerniente, a los servicios prestados por el **Sr. JOSE LUIS MHUR ALVAREZ** según Contrato ANPE N° 236/14 y Contrato Modificatorio N° 37/15 en los Proyectos **"CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB UNIVERSITARIO ALTO D8, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB NUEVO AMANECER D8, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB S. MIGUEL A. TENSION D8, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB TICTI SUD D8, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB RUMI CERCO D8, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB S. MIGUEL KM 4 D8, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO SECTOR USPHA USPHA D8, CONST. ASFALTADO S/EMPEDRADO SECTOR BARRIO LINDO D5, CONST. ASFALTO S/CAPA BASE AV. T. VARGAS OTB ADELA ZAMUDIO D12, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO C. JACINTO ANAYA OTB TUPURAYA D12, CONST. ASF. S/EMP. C/MANCHAPUITO, PACHAMAMA Y E. MENDOZA OTB PULACAYO D12, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE C. TARWI OTB PRIMERO DE MAYO D2, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB VILLA TAQUIÑA D2, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO PASAJE N° 1 OTB IRLANDES D11, CONST. ASF. S/EMP.PSJ. POTOSI, TUDELA, S. CRUZ Y PORTALES OTB PORTALES D12, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB BALLIVIAN PEDREGAL D1, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB BARRIO ECOLOGICO D2, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO PQ. F. ANZE OTB ARANJUEZ D12, CONST. ASF.VIAS C.RANCHO - M.CHICA - SUL - CENTRAL - QUENAMARI - B.GALINDO D9, CONST. ASFALTO S/CAPA BASE EL PUEBLITO OTB BARTOLOME GUZMAN D10, CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB HIROSHIMA D2, CONST. RECARPETADO C/25 DE MAYO Y C/PUNATA OTB SAN ANTONIO D10, CONST. RECARPETADO C/B. CASAS OTB V. MONTENEGRO D12, CONST. RECARP. PJE.VICUÑAS,DEL QUIJOTE,S.MARTHA,A.MANZO OTB. V.GALINDO D12, CONST. ASFALTADO AV. CHIRIGUANOS - T. HAENKE Y DORBIGNI D3, CONST. ASFALTO S/EMP. C.E. MOSCOSO Y PJE. OTB JOSE MARTI D3, CONST. ASFALTO S/EMP. OTB CONDEBAMBA D3, CONST. ASFALTO S/EMP. C. LECO Y ARAWAQUI OTB LINDO POZZY D3, CONST. ASFALTO S/EMP. C. SANTA FE OTB SAN RAFAEL D3, CONST. ASFALTADO S/EMP. C/ I. ZEGARRA Y VIAS**

OTB BELEN NORTE D3, CONST. ASF.S/EMP. C.LAT. AV. B. GALINDO, PJE LBLUSKE E INNOM. OTB P. RANCHO D3, CONST. RECARPETADO C/ASFALTO OTB CAROLINA D3, CONST. ASFALTO AV. ALBERT EINSTEIN OTB SAN RAFAEL D3, CONST. ASFALTO S/EMP. AV. V. DE LA TAPIA OTB B. HUANUNI D4, CONST. ASFALTADO C/J. T. SENER OTB W. ROSALES Y OTB QUIJARRO D4, CONST. ASFALTO S/EMP. J. MUÑOZ REYES Y L. BALZAN OTB MAREVI D4, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB ADELA ZAMUDIO D4, CONST. ASFALTADO S/EMP. OTB MAGISTERIO RURAL D4, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB SETON D4, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB ROSEDAL D4, CONST. ASFALTO S/EMP. PJES. M.TERRAZAS Y J.N. MEDRANO OTB SAN JOSE D4, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB COÑA COÑA D4, CONST. ASFALTADO AV. SEXTA OTB LAS DELICIAS D4, CONST. RECARPETADO AV. CAMPERO Y OBRAS ADIC. OTB RIOSIÑHO D4, CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB EL MOLINO D8, CONST.RECARPETADO PQ. F.ANZE OESTE OTB QUERU QUERU C. D12, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB EUCALIPTOS NORTE D7, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD ESTE OTB C. CLUB RINCONADA D7, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB SAN ANDRES D14, CONST. PAV. FLEXIBLE C/TOMINA, AZURDUY, ADY. OTB TRAFALGAR D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB BELLO HORIZONTE D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD ESTE OTB BARRIO LUZ D7, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB LOMAS DEL PAGADOR D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB V. URKUPIÑA D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB BELLA VISTA D14, CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB ENTRE RIOS D14." en el Ítem **ALQUILER DE COMPACTADOR TANDEM,** contemplados en las gestiones 2014 - 2015, servicios prestados operativamente en su totalidad de acuerdo al cronograma y avance; por lo que a conformidad se certifica la conclusión operativa del Contrato ANPE N° 236/14 con un monto modificado según Contrato Modificatorio N° 37/15 de Bs. 197,340.00, de acuerdo al siguiente detalle:

ESTR. PROG 2014	ESTR. PROG 2015	PROYECTO	DETALLE SERVICIO	CONTRATO ORIGINAL		CANTIDADES A REDUCIR		NUEVAS CANTIDADES	
				CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.	CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.	CANTIDAD HORAS	MONTO Bs.
[illegible]00	18-2280-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB UNIVERSITARIO ALTO D8	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	11	3,289.00	-	-	11	3,289.00
[illegible]56-00	18-2275-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB NUEVO AMANECER D8	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	20	5,980.00	-	-	20	5,980.00
[illegible]67-00	18-2288-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB S. MIGUEL A. TENSION D8	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	30	8,970.00	-	-	30	8,970.00
[illegible]68-00	18-2018-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB TICTI SUD D8	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	11	3,289.00	-	-	11	3,289.00
[illegible]69-00	18-2019-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB RUMI CERCO D8	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	8	2,392.00	-	-	8	2,392.00

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
04 [illegible] 2022

María L. Franca Q.

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

2270-00	18-0274-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADC OTB S. MIGUEL KM 4 D8	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	9	2,691.00			9	2,691.00
2271-00	18-0020-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADC SECTOR USPHA USPHA D8	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	78	23,322.00	-	-	78	23,322.00
2272-00	18-0259-00	CONST. ASFALTADO S/EMPEDRADC SECTOR BARRIO LINDO D5	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	22	6,578.00	-	-	22	6,578.00
2273-00	18-0030-00	CONST. ASFALTO S/CAPA BASE AV. T. VARGAS OTB ADELA ZAMUDIO D12	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	9	2,691.00	9	2,691.00	-	-
2274-00	18-0258-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADC C. JACINTO ANAYA OTB TUPURAYA D12	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	7	2,093.00	-	-	7	2,093.00
2275-00	18-0256-00	CONST. ASF. S/EMP. C/MANCHAPUFFO, PACHAMAMA Y E. MENDOZA OTB PULACAYO D12	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	30	8,970.00	-	-	30	8,970.00
2276-00	18-0264-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE C. TARWI OTB PRIMERO DE MAYO D2	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	1	299.00	-		1	299.00
2277-00	18-0265-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB VILLA TAQUIÑA D2	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	8	2,392.00	-	-	8	2,392.00
2278-00	18-0263-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO PASAJE Nº 1 OTB IRLANDES D11	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	3	897.00	3	897.00	-	-
2279-00	18-0260-00	CONST. ASF. S/EMP PSJ. POTOSI, TUDELA, S. CRUZ Y PORTALES OTB PORTALES D12	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	6	1,794.00	-	-	6	1,794.00
2280-00	18-0193-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB BALLIVIAN PEDREGAL D1	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	7	2,093.00	-	-	7	2,093.00
2281-00	18-0273-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB BARRIO ECOLOGICO D2	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	2	598.00	-	-	2	598.00
2282-00	18-0261-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO PQ. F. ANZE OTB ARANJUEZ D12	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	15	4,485.00	-	-	15	4,485.00
2283-00	18-0228-00	CONST. ASF.VIAS C.RANCHO - M.CHICA SUD - CENTRAL - QUENAMARI - B.GALINDO D9	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	36	10,764.00	-	-	36	10,764.00
2284-00	18-0031-00	CONST. ASFALTO S/CAPA BASE EL PUEBLITO OTB BARTOLOME GUZMAN D10	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	9	2,691.00	-	-	9	2,691.00
2285-00	18-0267-00	CONST. ASFALTO S/EMPIEDRE OTB HIROSHIMA D2	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	7	2,093.00	-	-	7	2,093.00
2254-00	18-0242-00	CONST. RECARPETADO C/25 DE MAYO Y C/PUNATA OTB SAN ANTONIO D10	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	31	9,269.00	-	-	31	9,269.00

GOB. AUT. MPAL. CBBA.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 04 JUN 2022

Mari L. Franca Q.
DPTO. CONTENCIOSO

[illegible]	18-0245-00	CONST. RECARPETADO C/B. CASAS OTB V. MONTENEGRO D12	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	18	5,382.00		-	18	5,382.00
[illegible]	18-0219-00	CONST. RECARP. PJE.VICUÑAS,DEL QUIJOTE,S.MARTHA,A.MANZO C/B. V.GALINDO D12	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	12	3,588.00	-	-	12	3,588.00
[illegible]	18-0032-00	CONST. ASFALTADO AV. CH RIGUANOS - T. HAENKE Y CORBIGNI D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	20	5,980.00	20	5,980.00	-	-
[illegible]	18-0225-00	CONST. ASFALTO S/EMP. C.E. MOSCOSO Y PJE. OTB JOSE MARTI D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	12	3,588.00	-	-	12	3,588.00
[illegible]	18-0252-00	CONST. ASFALTO S/EMP. OTB CONDEBAMBA D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	4	1,196.00	-	-	4	1,196.00
[illegible]	18-0061-00	CONST. ASFALTO S/EMP. C. LECO Y ARAWAQUI OTB LINDO POZZY D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	5	1,495.00	-	-	5	1,495.00
[illegible]	18-0226-00	CONST. ASFALTO S/EMP. C. SANTA FE OTB SAN RAFAEL D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	7	2,093.00	-	-	7	2,093.00
[illegible]	18-0249-00	CONST. ASFALTADO S/EMP. C/ . ZEGARRA Y VIAS OTB BELEN NORTE D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	6	1,794.00	-	-	6	1,794.00
[illegible]	18-0224-00	CONST. ASF.S/EMP. C.LAT. AV. B. GALINDO, PJE I.BLUSKE E INNOM. OTB P. RANCHO D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	9	2,691.00	-	-	9	2,691.00
[illegible]	18-0202-00	CONST. RECARPETADO C/ASFALTO OTB CAROLINA D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	3	897.00	-	-	3	897.00
[illegible]	18-0194-00	CONST. ASFALTO AV. ALBERT EINSTEIN OTB SAN RAFAEL D3	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	6	1,794.00	-	-	6	1,794.00
[illegible]	18-0064-00	CONST. ASFALTO S/EMP. AV. v. DE LA TAPIA OTB B. FUANUNI D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	10	2,990.00	-	-	10	2,990.00
[illegible]	18-0197-00	CONST. ASFALTADO C/J. T. SENER OTB W. ROSALES Y OTB QUIARRO D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	7	2,093.00	-	-	7	2,093.00
[illegible]	18-0235-00	CONST. ASFALTO S/EMP. J. MUÑOZ REYES Y ... BALZAN OTB MAREVI D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	6	1,794.00	-	-	6	1,794.00
[illegible]	18-0066-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO CTB ADELA ZAMUDIO D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	2	598.00	-	-	2	598.00
[illegible]	18-0232-00	CONST. ASFALTADO S/EMP. OTB MAGISTERIO RURAL D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	22	6,578.00	-	-	22	6,578.00
[illegible]	18-0068-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB SETON D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	9	2,691.00	-	-	9	2,691.00

GOB. AUT. MPAL. COBA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha: 04 JUN 2022

Mario L. Guanca Q.
DPTO. CONTABILIDAD

	------	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB ROSEDAL D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	3	897.00		-	3	897.00
	18-0236-00	CONST. ASFALTO S/EMP. PJES M.TERRAZAS Y J.N. MEDRANO OTB SAN JOSE D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	5	1,495.00	-	-	5	1,495.00
	18-0234-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB COÑA COÑA D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	4	1,196.00	-	-	4	1,196.00
	18-0199-00	CONST. ASFALTADO AV. SEXTA OTB LAS DELICIAS D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	9	2,691.00		-	9	2,691.00
	18-0205-00	CONST. RECARPETADO AV. CAMPERO Y OBRAS ADIC. OTB RIOSIÑHO D4	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	8	2,392.00		-	8	2,392.00
	18-0073-00	CONST. ASFALTO S/EMPEDRADO OTB EL MOLINO D8	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	7	2,093.00	-	-	7	2,093.00
	18-0220-00	CONST.RECARPETADO PQ. F.ANZE OESTE OTB QUERU QUERU C. D12	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	9	2,691.00		-	9	2,691.00
	18-0086-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB EUCALIPTOS NORTE D7	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	33	9,867.00		-	33	9,867.00
	18-0167-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD ESTE OTB C. CLUB RINCONADA D7	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	15	4,485.00	-	-	15	4,485.00
	18-0180-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB SAN ANDRES D14	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	17	5,083.00	-	-	17	5,083.00
	18-0179-00	CONST. PAV. FLEXIBLE C/TOMINA, AZURDUY, ADY. OTB TRAFALGAR D14	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	11	3,289.00		-	11	3,289.00
	18-0177-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB BELLO HORIZONTE D14	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	5	1,495.00		-	5	1,495.00
	18-0090-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD ESTE OTB BARRIO LUZ D7	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	14	4,186.00	-	-	14	4,186.00
	18-0165-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB LOMAS DEL PAGADOR D14	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	12	3,588.00		-	12	3,588.00
	18-0183-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB V. URKUPIÑA D14	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	14	4,186.00	-	-	14	4,186.00
	18-0173-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB BELLA VISTA D14	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	5	1,495.00	-	-	5	1,495.00
	18-0181-00	CONST. PAV. FLEXIBLE SECTOR SUD OTB ENTRE RIOS D14	ALQUILER COMPACTADOR TANDEM	3	897.00	-	-	3	897.00
				TOTALES	206,908.00	32	9,568.00	660	197,340.00

...tónomo Municipal de Cochabamba. 04 JUN 2022
...esq. Avaroa
...319 – INT.4344 / www.cochabamba.gob.bo

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

El Departamento de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios, mediante la presente certifica la conformidad y el cierre en cuanto a la prestación del servicio.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

RONALD DENIS
BOLAÑOS BERNAL
INGENIERO CIVIL
RNI 23 340

Ing. E. William Pacheco Luna
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB. AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

GOB. AUT. MPAL. COBA.
SECRETARIA GENERAL
04 JUN 2022

María L. Tuanca O.

W.P I./D.P.E.
c.c. Archivo