00259

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

Cochabamba 3 de julio de 2019
D.I.M.B Cite N° 2507/2019

RECIBIDO
08 JUL. 2019
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE SUBALCALDIAS

A: Dr. Kristhian Arrazola Vargas
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE SUBALCALDÍAS

VÍA: Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

De: Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
Ing. Ivert Peña Ferrel
SUPERVISOR DE SERVICIO

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME DE EJECUCIÓN

De mi mayor consideración:

A través de la presente me dirijo a usted, en atención a nota con hoja de ruta **Nro. DCCOM: 000122 - NRO. GRAL.: 032026**, referente a la solicitud de informe de la ejecución de los montos asignados para el mejoramiento de vías con ripio en los diferentes distritos de la ciudad, al respecto se remite el informe con UMMIPRE PROMAN, montos ejecutados y el cronograma tentativo de intervención.

Asimismo, se informa que ya se envió solicitudes de ripio a UMMIPRE PROMAN para intervenir hasta el mes de Noviembre y que según cronograma y ejecución por programar ya se ha llegado al 100 % del presupuesto a UMMIPRE PROMAN por tanto ya no es posible atender ningún requerimiento más de Mejoramiento de Vías con ripio.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines consiguientes.
Atentamente

MGV/va
C.C.: Archivo

IVERT RODRIGO PEÑA FERREL
Ingeniero Civil
RNI 27.391

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

00258

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

Nº: 003374
Fecha: 11 06 19

De: Ing. Juan L. Terrazas Claros

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos ( ) Ayudante ( ) Otros

PROVEIDO:

Ing. Ivert Peña

Para su Atencion de acuerdo a normativa, elaborar informe

Recibido 3/07/2019
8:50pm

p/ Ing. Juan L. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLLO DE INFRA. TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

DE : .....

.....

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO:

00257

Cochabamba, 11 de junio del 2019
GGUP 195/19

Señor
Ing. Juan Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Presente.-

REF. : ATENCIÓN HOJA DE RUTA Nro. DCCOM: 000122 NRO GRAL: 032026

Distinguido Señor Secretario:

A tiempo de saludar a su digna autoridad, en atención a la Hora de Ruta Nro. DCCOM: 000122 NRO GRAL: 032026 y nota D.I.M.B. Nº 01765/2019, tengo a bien remitir adjunto a la presente la nota Cite J.D.O. 046/19 suscrita por el Ing. Pablo Jaimes Montaño, Jefe del Departamento de Operaciones en referencia "**INFORME DE MEJORAMIENTO DE VÍAS CON RIPIO MONTOS EJECUTADOS, POR EJECUTAR Y CRONOGRAMA TENTATIVO DE INTERVENCIÓN**" adjunto a fs. 9 para su conocimiento y consideración.

Con este motivo y estando prestos a cualquier requerimiento, saludo a usted atentamente.

UMMIPRE PROMAN Cochabamba - Bolivia

Ing. Cesar O. Quispe Orellana
GERENTE GENERAL
UMMIPRE - PROMAN

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCH. RECIBIDO 11 JUN. 2019 SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

cgqo/nsa
C.c Archivo
Se adjunta lo mencionado a fs. 9

09256

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
UMMIPRE - PROMAN

Cochabamba, 10 de junio del 2019
J.D.O. 046/19

A : Ing. Cesar G. Quispe Orellana
GERENTE GENERAL UMMIPRE-PROMAN

DE : Ing. Pablo R. Jaimes Montaño
JEFE DPTO. OPERACIONES

ASUNTO.: INFORME DE MEJORAMIENTO DE VIAS CON RIPIO MONTOS EJECUTADOS, POR EJECUTAR Y CRONOGRAMA TENTATIVO DE INTERVENCION.

Distinguida Ingeniero:

Por medio de la presente, hago llegar informe solicitado referente al mejoramiento de vías con ripio en cuanto a montos ejecutados y por ejecutar como también un cronograma tentativo de intervención de las áreas designadas para su mejoramiento según el siguiente detalle:

1. Informe balance en (m2), montos (bs) y porcentaje de ejecutado, (m2) aproximados y montos en (bs) por ejecutar, saldo en m2 y monto Bs. para cerrar proyecto al 100%

PRESUPUESTO INICIAL	BS	**7.466.000,00**			
PLANILLA 1 1ER TRIMESTRE	BS	**2.037.595,76**		PORCENTAJE	**27,29%**
PLANILLA 2 PERIODO 01/04/19-13/05/19	BS	**643.018,95**		PORCENTAJE	**8,61%**
en ejecucion con nuevos precios unitarios					
	UNIDAD	**P.U.**	**CANTIDAD**	**MONTO bs**	
conformado de vias sin retiro	m2	12,76	104.185,00	1.329.400,60	
provision de ripio (sin transporte)	m3	22,08	17.711,45	391.068,82	
trasnporte (hasta de 12 km)	m3	17,44	17.711,45	308.887,69	
				2.029.357,10	**27,18%**
programado					
conformado de vias sin retiro	m2	12,76	155.659,50	1.986.215,22	
provision de ripio (sin transporte)	m3	22,08	26.462,12	584.283,50	
trasnporte (hasta de 12 km)	m3	17,44	26.462,12	461.499,29	
				3.031.998,00	**40,61%**
			TOTAL	**7.741.969,82**	**103,70%**
			SALDO	**-275.969,82**	**-3,70%**

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
UMMIPRE - PROMAN

2. Informe pormenorizado de sectores otbs y/o juntas vecinales realizados concluidos a la fecha por Distritos.

Sector	Distrito	Descripcion del trabajo	Area	Estado
JV Alto Belen	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	2040	planilla 1
JV San Agustin Sud			3630	planilla 1
JV Alto Alianza			2760	planilla 1
Alto Santa Fe			2214	planilla 1
JV Rio Seco			2370	planilla 1
Villa Israel			2250	planilla 1
JV Manantial			2190	planilla 1
Paz Nueva Jerusalen			1500	planilla 1
La Frontera			1800	planilla 1
JV Villa Potosi			1920	planilla 1
JV Arbolitos San Pedro de Maranata			1860	planilla 1
JV Alto Lomas de Junio			1650	planilla 1
JV El Paraiso			1410	planilla 1
Barrio Popular Japon			2856	planilla 1
JV 10 de Noviembre			2052	planilla 1
JV Villa Alto Florida			2760	planilla 1
Ayni Huasi			1230	planilla 1
JV Los Angeles			750	planilla 1
JV Alto Japon			1500	planilla 1
JV Montero	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	1992	planilla 1
JV Integral Chaquimayu			5742	planilla 1
OTB Villa Mejillones			1110	planilla 1
JV San Antonio El Mirador			1440	planilla 1
Alfa Omega			1620	planilla 1
Villa Fatima			1260	planilla 1
JV Bilbao Rioja			5160	planilla 1
Alto Sivingani			624	planilla 1
Alto Horizonte			3660	planilla 1
Maica Sud	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	5970	planilla 1
1ro de mayo	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	25860	planilla 1
Plan 700	8	Mejoramiento de Vias con Ripio	5190	planilla 1
Alto Monte Rancho			7230	planilla 1
Monterancho Central			5250	planilla 1
Santa Veracruz			7350	planilla 1
San Jose			3180	planilla 1

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
UMMIPRE - PROMAN

Alto Gualberto Villarroel			5970	planilla 1
10 de Febrero			2400	planilla 1
Alto Mirador Ticti Sud	8	Mejoramiento de Vias con Ripio	4200	planilla 1
JV Kasa Huasa	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	11670	concluido a la fecha
JV Vida Nueva	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	3480	concluido a la fecha
JV San Gabriel	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	2334,4	planilla 2
JV Autonomia	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	1872	planilla 2
JV 22 de Septiembre Nueva Esperanza	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	7812,4	planilla 2
Santa Barbara	5	Mejoramiento de Vias con Ripio	1645	planilla 1
JV Integracion Esperanza	15	Mejoramiento de Vias con Ripio	424,8	planilla 2
JV Nueva Union	15	Mejoramiento de Vias con Ripio	658,8	planilla 2
JV San Benito	15	Mejoramiento de Vias con Ripio	1431,9	planilla 2
JV Jarca Mayu	8	Mejoramiento de Vias con Ripio	3300	planilla 1
Trafalgar	14	Mejoramiento de Vias con Ripio	4860	planilla 1
Sind Agrario Itocta	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	9100	planilla 2
Mercado Campesino	7	Mejoramiento de Vias con Ripio	1000,56	planilla 2
OTB EDUARDO LOPEZ CHAMPARRANCHO	5	Mejoramiento de Vias con Ripio	3050,8	planilla 2
JV ARANJUEZ	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	784,6	planilla 2
JV 1ro de Septiembre	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	3360	planilla 2
JV Central Pucarita Chica	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	1872	planilla 2
OTB Tamborada A	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	8310	concluido a la fecha
JV Albarrancho	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	2660,4	planilla 2
OTB Santo Domingo	9	Mejoramiento de Vias con Ripio	3300	concluido a la fecha
OTB AMIG	4	Mejoramiento de Vias con Ripio	2910	concluido a la fecha

H. MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA
PROMAN
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
UMMIPRE - PROMAN

3. Informe cronograma tentativo de sectores a intervenir y de notas recibidas a la fecha

Sector	Distrito	Descripción del trabajo	Área	mes de ejecución
JV El Mirador Arrumani	15	Mejoramiento de Vías con Ripio	4650	julio
JV Alto Belén	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	424,8	julio
JV Alto Alianza	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	658,8	julio
JV Alto Japón	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1431,9	julio
JV Arbolitos San Pedro de Maranata	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	600	julio
Paz Jerusalén	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1620	julio
Barrio Popular Japón	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	2730	julio
JV Villa Alto Florida	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	2610	julio
JV Los Ángeles	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	900	julio
JV 10 de noviembre Tajibos	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1110	julio
OTB Ayni Huasi	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	900	julio
JV El Manantial	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1380	julio
JV El Paraíso	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	960	julio
La Frontera	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1350	julio
JV Rio Seco	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1020	julio
Alto Santa Fe	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	960	julio
América de Pucara	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1140	julio
Anexo El Paraíso	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	780	julio
Alto Mirador del Sur	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1140	julio
OTB BARRIO LUZ	7	Mejoramiento de Vías con Ripio	1620	julio
JV Carmen Mayu	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	3810	julio
OTB San Jorge	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	750	julio
JV Virgen del Socavón	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1770	julio
JV Villa Victoria	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1470	julio
JV Alto Satélite	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	2190	julio
OTB Pampitas Mejillones	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1950	julio
JV Cerro Lindo	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	4560	julio
OTB San Nicolas	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1710	julio
OTB Cobol	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1860	julio
JV 12 de octubre	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	660	julio
JV Los Olivos	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	4020	julio
JV Alto Miraflores	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	2220	agosto
OTB 1º de Agosto	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	1200	agosto
OTB Ticti Sud Este	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	3180	agosto
OTB 14 de abril Zona Sud	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	2220	agosto
JV La Glorieta entre Rios	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	3090	agosto
OTB Chaska Rumy	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	2280	Agosto
JV 4 de marzo	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	2520	agosto
JV Lomas de Monte Rancho	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	4680	agosto

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
UMMIPRE - PROMAN

JV Villa Condor	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	1320	agosto
JV Barrio San Miguel	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	810	agosto
JV Alto Florida	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	660	agosto
OTB Panorámico 2 agosto	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	4170	agosto
OTB Algarrobos	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	1980	agosto
JV Fortín del Niño	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	480	agosto
JV Asentamiento Carolina	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	3210	agosto
OTB Villa Nueva Vera Cruz	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	2250	agosto
OTB Monte Olivos	8	Mejoramiento de Vías con Ripio	4830	agosto
JV Villa Alto Buena Vista	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	840	agosto
JV Salinas	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1650	agosto
JV Buena Vista de Oro	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	4710	agosto
JV El Pedregal	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	4794	septiembre
JV primavera y Alto Buena Vista	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	3720	septiembre
OTB Illimani	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1080	septiembre
Aguas Calientes, Alto Bella Visita, San Isidro, Khasa Huasa y Libertad	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	7170	septiembre
JV Ventilla	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	5400	septiembre
JV Nueva Esperanza	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	3660	septiembre
JV Villa Concepción	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1890	septiembre
JV Unión Pedregal	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	840	septiembre
JV Juana Azurduy	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	2430	septiembre
María Auxiliadora	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1140	septiembre
JV El Portal	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	2880	septiembre
JV Olmedo	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	3000	septiembre
Rincón Sivingani	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	4380	septiembre
JV Rincón Amanecer	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1920	septiembre
JV Cristo Rey	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	2940	septiembre
OTB Miraflores	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1560	septiembre
JV Sivingani la Cumbre	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	960	septiembre
JV Santiago Mirador	9	Mejoramiento de Vías con Ripio	1020	septiembre
OTB Nueva Esperanza Kañilona	14	Mejoramiento de Vías con Ripio	1860	septiembre
OTB Santa Fe	14	Mejoramiento de Vías con Ripio	1980	septiembre

Sin otro particular y deseándole éxitos en las labores que desempeña me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Ing. Pablo R. Jaimes Montaño
JEFE DPTO. OPERACIONES
UMMIPRE - PROMAN

PJM
c.c. Arch/fs. 9

COCHABAMBA
Gobierno de la Ciudad

- 00251

Cochabamba, 15 de Mayo del 2019
D.I.M.B. Nº 01765/2019

Señor:
Ing. Cesar G. Quispe Orellana
GERENTE GENERAL UMMIPRE-PROMAN
Presente.-

REF.: SOLICITUD DE INFORMES: MEJORAMIENTO DE VIAS CON RIPIO MONTOS EJECUTADOS, POR EJECUTAR Y CRONOGRAMA TENTATIVO DE INTERVENCION.

Señor Gerente:

En atención a nota con Hoja de Ruta: 032026 y a solicitud de mi persona como Supervisor de los trabajos de Mejoramiento de Vías con Ripio de los 15 Distritos del Municipio. Se solicita:

1. Informe Balance en (m2), montos en (Bs) y porcentaje **ejecutados,** (m2) aproximados y montos en (Bs) **por ejecutar**, Saldo disponible en m2 y monto Bs. para **cerrar proyecto al 100%.**

2. Informe pormenorizado de sectores otbs y/o juntas vecinales realizados concluidos a la fecha por Distritos.

3. Informe de cronograma tentativo de sectores a intervenir y de notas recibidas a la fecha.

Agradeciendo de antemano su colaboración me despido con las consideraciones del caso.

Atentamente.

IVERT RODRIGO PEÑA FERREL
Ingeniero Civil
RNI 27.391

Ing. Marcelo Garnica Viscarra
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS a.i.
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. E. William Pacheco Luna
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
GOB AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Ing. Juan E. Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STRIA. DE DESARROLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

UMMIPRE PROMAN

MGV/irpf
C.c Archivo

00250

805

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL MUNICIPAL

CERCADO COCHABAMBA

Nº 002592
Fecha 08 05 19

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
09/5/19
HORA: 16:20
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

De: Ing. Juan L. Terrazas Claros

A: ( ) Obras Públicas ( ) Gestión de Obras Contratadas ( ) Administración de Proyectos ( ) Ayudante ( ) Otros

PROVEIDO:

Ing - Garnica

Para su consideración según normativa vigente

Ing. Juan L. Terrazas Claro.
SECRETARIO MUNICIPAL
DE STPIA. DE DESARROLO DE INFRA TERRITORIAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHA

DE : .....

.....

Fecha de Recibido: ..... Fecha de .....

PROVEIDO:

Ing Peña.

Atender solicitud segun corresponda

MC.

00249

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DCCOM :000122

NRO GRAL :032026

Usuario Impr: acoordinacion

Fecha Impr : 08/05/2019 15:30:19

HOJA DE RUTA

Institución: DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS

Solicitante : DR. KRISTHIAN ARRAZOLA VARGAS

Beneficiario :

Referencia : SOLICITUD

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 08/05/2019

Cite : DCS Nº 250/19

Fojas : 1

Prioridad : **URGENTE**

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS ORDINACION COMUNAS ADMINISTRADOR	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	08/05/2019 15:30:17		SOLICITUDcon Fs.1	

Dr. Kristhian Arrazola Vargas
DIRECTOR DE COORDINACIÓN
DE SUBALCALDIAS

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12.Para su instrucción

.....

.....

RECIBIDO
08 MAYO 2019
SECRETARIA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Cochabamba, 08 de mayo del 2019
D.C.S. N°250/2019

A: Ing. Juan Terrazas Claros
SECRETARIO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

DE: Dr. Kristhian Arrázola Vargas
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE SUB ALCALDIAS

REF.: SOLICITUD

De mi consideración:

A través de la presente tengo el grato honor de dirigirme a su autoridad para hacerle llegar un cordial saludo y desearle éxito en las funciones que viene desempeñando. Tengo a bien solicitar a su persona, instruya a la instancia correspondiente de su Secretaria, un informe de la ejecución de los montos asignados a la actividad ripiado de vías a la fecha, para los diferentes distritos de nuestra ciudad. Asimismo requerimos la información pormenorizada por distritos.

Agradeciéndole de ante mano su gentil atención me despido de usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Dr. Kristhian Arrázola Vargas
DIRECTOR DE COORDINACIÓN
DE SUB ALCALDIAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
RECIBIDO
08 MAYO 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

c.c.Arch
svf/KA

00247

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Nro DCCOM :000122

NRO GRAL :032026

Usuario Impr: ainfraestructura

Fecha Impr : 08/07/2019 10:49:43

HOJA DE RUTA

Institución: DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS

Solicitante : DR. KRISTHIAN ARRAZOLA VARGAS

Beneficiario :

Referencia : SOLICITUD

Observacion :

Gestión: 2019

Carnet Ident :

Fecha : 08/05/2019

Cite : DCS Nº 250/19

Fojas : 1

Prioridad : **URGENTE**

Codigo Tributario :

Unidad Origen	Unidad Destino	Fecha Emision	Fecha Recepción	Instruccion (Motivo)	Firma
DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS ORDINACION COMUNAS ADMINISTRADOR	SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	08/05/2019 15:30:17	08/05/2019 17:08:47	SOLICITUDcon Fs.1	
SECRETARIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL TECNICA OFICIALIA ADMINISTRADOR	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS INFRAESTRUCTURA DPTO ADMINISTRADOR	09/05/2019 08:49:04	20/05/2019 15:59:54	PARA SU CONSIDERACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SDIT 2592con Fs.2	
INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE BARRIOS INFRAESTRUCTURA DPTO ADMINISTRADOR	DIR COORDINACION DE SUBALCALDIAS COORDINACION COMUNAS ADMINISTRADOR	08/07/2019 10:49:43		SE REMITE INFORMEDIMB CITE Nº 2507/2019 PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES CONSIGUIENTES.con Fs.11	

1. Inspeccionar e Informar
2. A su conocimiento y Resolución
3. Dar Curso
4. Coordinar con :
5. Para su . . .
6. Elaborar borrador de :
7. Informe documentado
8. Adjuntar antecedentes
9. Transcribir a :
10. Archivar fojas
11. Para su seguimiento :
12. Para su instrucción

.....

.....